

Paulista, 12 de dezembro de 2025

Parecer nº 144/2025
Da: Controladoria Geral
Para: Secretaria de Infraestrutura - SEIN

Prezado Senhor,

Vimos pelo presente, informar a V.Sa., que após análise realizada no Boletim de Medição nº 04/2025, referente aos serviços realizados pela empresa AGILIS CONSTRUTORA LTDA, **Contrato nº 250/2024**, cujo objeto é a **Execução das Obras de Contenção de Encostas em Áreas Urbanas do Município do Paulista/PE, Etapa 05 do Termo de Compromisso nº 0402.320-73/2012- Programa de Aceleração do Crescimento -PAC, do Ministério das Cidades. Atestamos os serviços físico apresentado e o financeiro no valor de R\$ 103.317,01 (cento e três mil, trezentos e dezesete reais e um centavos), encaminhado a esta Controladoria, através do Ofício nº 1652/2025- SEIN.**

Sendo assim, solicitamos desta Secretaria, anexar ao processo, o empenho e os documentos funcionais da empresa, no sentido de procedermos à análise, visando o seu encaminhamento para a devida liquidação.

Vale ressaltar que o exame realizado nesta Controladoria foi restrito ao **Boletim de Medição nº 04/2025 Contrato 250/2024**, apresentado pela Secretaria, não abrangendo decisão sobre o objeto contratado, não representando ato de gestão, mas, sim, aferição técnica de engenharia que se restringe aos aspectos de execução da obra licitada e contratada, não abarcando o conteúdo de escolhas gerenciais específicas ou mesmo elementos que fundamentaram a decisão contratual do administrador em seu âmbito discricionário.

Atenciosamente,


Alfredo Aguiar
Supervisor de Obras e Engenharia



PREFEITURA MUNICIPAL
PAULISTA
EM UM NOVO TEMPO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Paulista, 10 de dezembro de 2025.

OFÍCIO Nº 01652 / 2025 - SEIN

Prezado Controlador:

Com base nas informações da fiscalização, vimos por meio do presente encaminhar em anexo o Boletim de Medição nº 04 no valor R\$ 103.317,01 (Cento e três mil, trezentos e dezessete reais e um centavo) CONTRATO Nº 250/2024, firmado com a Empresa AGILIS CONSTRUTORA LTDA, cujo objeto é: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS EM ÁREAS URBANA NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE, ETAPA 5 DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 0402.320-73/2012 – PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO – PAC DO MINISTÉRIO DAS CIDADES para análise e atesto do pagamento.

- Boletim de Medição nº 04 – BM 04 – R\$ 103.317,01;
- Memória de cálculo;
- Relatório fotográfico;
- Diário de Obra;
- CI nº 445/2025 – Departamento de Fiscalização de Obras.

Sem mais para o momento, renovo votos de estima e consideração.

Respeitosamente,


Jaina Poesi da S. Gonzaga
Secretária Executiva de Infraestrutura
JAINA POESI DA SILVA GONZAGA
Secretária Executiva de Infraestrutura

Ilmo. Sr.
GUSTAVO PAULO DE MIRANDA DE A. FILHO
CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Paulista/PE, 10 de dezembro de 2025.

C.I. Nº 445/2025 - SEIN

DE: DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

PARA: GABINETE DE INFRAESTRUTURA

ASSUNTO: Contrato nº 250/2024 – Contratação de empresa de engenharia para execução das obras de contenção de encostas em áreas urbanas no Município do Paulista/PE, Etapa 5 do Termo de Compromisso nº 0402.320-73/2012, do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do Ministério das Cidades.

Prezado(a) senhor(a),

Cumprimentando-o cordialmente, venho por meio desta, encaminhar a documentação do **BM-04**, referente ao período de **01/11/2025 até 30/11/2025**, do contrato acima citado para análise e posterior aprovação perante a controladoria. O valor da medição é de **R\$ 103.317,01** (cento e três mil, trezentos e dezessete reais e um centavos). A empresa executora, conforme contrato, é a **AGILIS CONSTRUTORA LTDA**.

Referências:


- Valor Total do Contrato: R\$ 1.229.998,11
- Valor do BM-04: R\$ 103.317,01

Seguem em anexo:

- BM-04 Completo;
- Memória de Cálculo;
- Relatório Fotográfico;
- Diário de Obras.

Atenciosamente,

Edvaldo Soares do Nascimento
Engenheiro Civil
CREA 1822454069 PE




Edvaldo Soares do Nascimento
Fiscal de Obras
Mat. 48.529

Ilmo (a). Sra.

Jaina Poesi da Silva Gonzaga

Secretária Executiva de Infraestrutura – Paulista/PE

Recebido em
30/12/2025


ANÁLISE DO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04.

CONTRATO Nº 250/2024.

AGÍLIS CONSTRUÇÕES LTDA.

OBRAS DE CONTENÇÃO EM EUCOSGAS. NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE.

PERÍODO DA EXECUÇÃO - 01/11/2025 a 30/11/2025

- DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO BM S/ ADM. LOCAL

- ITEM 1.1 - JUNTALÇÕES REVISÓRIAS - 1.129,72

1.2 - OBRAS E CONTENÇÕES - 97.241,28

1.4 - DRENAGEM - 1.968,19

- TOTAL DO BM 04 S/ADM. LOCAL - ~~88~~ 100.339,19.

- CÁLCULO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL.

- VALOR DO CONTRATO - 1.229.998,11

- VALOR DA ADM/CONTRATO - 35.433,48.

- VALOR DO CR. 3/ADM - 1.194.264,33

- PRAZO DE EXECUÇÃO - 60 meses

- VALOR DO BM S/ADM - 100.339,19.

- TEBEMOS:

$$\begin{array}{l} X \text{ --- } 100.339,19 \\ 60 \text{ --- } 1.194.264,33 \end{array} \rightarrow X = \frac{60 \times 100.339,19}{1.194.264,33} \rightarrow X$$

$$X = \frac{602.035,14}{1.194.264,33} \rightarrow X = 0,5083 \rightarrow X = 0,50.$$

(Continuação da análise do BM 04 - Agilis)

②

- Continuar o Cálculo da Administração Local

- Valor unitário da Adm $\times 0,51 =$,

$$- 5.935,63 \times 0,50 = 2.947,82.$$

- Valor do BM 04 c/ Administração Local:

- Valor do BM s/Adm + Valor da Adm Local =

$$- 100.339,19 + 2.947,82 = \text{PB } 103.317,01$$



PRG: ONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA		Nº OPERAÇÃO 0402.320-73/2012		Nº SICONV 0		APELIDO DO EMPREENDIMENTO OBRAS PARA ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTA - 5ª ETAPA		INÍCIO DE OBRA 09/07/25	
Nº CTEF 250/2024	EMPRESA EXECUTORA AGILIS CONSTRUTORA LTDA	CNPJ 10.893.105/0001-70	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO		PERÍODO DA MEDIÇÃO 01/11/2025 a 30/11/2025		Nº MEDIÇÃO 4		

Orçamento Contratado						Realizado Acumulado: 24,72%					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluido o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluido o Período
Objeto do CTEF: OBRAS PARA ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTA - 5ª ETAPA				TOTAL:	1.229.998,11	-	-	-	200.725,17	103.317,01	304.042,18
1.1.	OBRAS PARA ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTA - 5ª ETAPA				1.229.998,11	-	-	-	200.725,17	103.317,01	304.042,18
1.1.1.	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	-	-	-	25.350,92	-	-	-	4.268,58	1.129,72	5.398,30
1.1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASEADA NA COMPOSIÇÃO 51 ORSE)	M2	6,00	343,53	2.061,18	6,00	-	6,00	2.061,18	-	2.061,18
1.1.1.2.	ALUGUEL CONTAINER/ESCRTÓRIO INCLUSIVE INSTALAÇÃO ELÉTRICA, LARG. = 2,3M, COMP. = 6,00 M E ALT. = 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO CHAPA AÇO COM NERV. TRAP. NAVAL, INCLUSIVE TRANSP./CARGA/DESCARGA.	MÊS	6,00	748,38	4.490,28	-	-	-	-	-	-
1.1.1.3.	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS (BASEADA NA COMPOSIÇÃO 93208 SINAPI)	M2	12,00	695,46	8.345,52	-	-	-	-	-	-
1.1.1.4.	ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLÁSTICA COM MALHA DE 5MM (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 85423 SINAPI, JULHO 2015)	M2	136,60	10,21	1.394,69	-	-	-	-	-	-
1.1.1.5.	LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA SANITÁRIO - INCLUSIVE TRANSPORTE	MÊS	6,00	874,33	5.245,98	-	-	-	-	-	-
1.1.1.6.	LIMEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA, AF_03/2024	M2	823,60	4,63	3.813,27	476,76	244,00	720,76	2.207,40	1.129,72	3.337,12
1.2.	OBRAS E CONTENÇÃO	-	-	-	973.087,81	-	-	-	192.168,54	97.241,28	289.409,82
1.2.1.	LOCAÇÃO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS, INCLUSIVE TOPOGRAFO E NIVELADOR (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 73686 SINAPI, JULHO/2015)	M2	1.233,00	26,82	33.069,06	114,40	139,17	253,57	3.068,21	3.732,54	6.800,75
1.2.2.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO, COM SOQUETE (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 5622 SINAPI, JULHO/2015)	M2	823,20	7,18	5.910,58	82,74	53,46	136,20	594,07	383,84	977,92
1.2.3.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF_02/2021	M3	1.195,60	86,18	103.036,81	188,53	37,42	225,95	16.247,52	3.224,85	19.472,37
1.2.4.	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 40M (BASEADA NA COMPOSIÇÃO 74023/001 SINAPI, JULHO/2015)	M3	1.494,50	65,36	97.680,52	235,68	37,42	273,10	15.404,04	2.445,77	17.849,82
1.2.5.	REMOÇÃO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA EM CAMINHÃO BASCULANTE DMT 6KM (INCLUINDO CARGA E DESCARGA)	M3	1.494,50	17,11	25.570,90	-	-	-	-	-	-
1.2.6.	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2 - DRENOS E FILTROS MM (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 88849 SINAPI, JULHO/2015)	M3	164,54	131,10	21.571,19	0,20	-	0,20	26,22	-	26,22
1.2.7.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF_08/2022	M	609,76	16,28	9.926,89	44,80	42,00	86,80	729,34	683,76	1.413,10
1.2.8.	FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO DE MANTA BIDIM RT-31 (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 83729 SINAPI, JULHO/2015)	M2	2,84	27,76	78,84	0,11	-	0,11	3,05	-	3,05
1.2.9.	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 210KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, INCLUSIVE LANCAMENTO (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 6042 SINAPI, JULHO/2015)	M3	41,16	660,12	27.170,54	4,14	-	4,14	2.732,90	-	2.732,90
1.2.10.	EXECUÇÃO DE ATERRO ABRANGENDO ESPALAHAMENTO, HOMOGENIZAÇÃO, UMEDECIMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA EM CAMADAS DE 20 CM DE ESPESURA, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DO BARRO PROVENIENTE DE JAZIDA A UMA DISTÂNCIA DE 10 KM	M3	324,00	63,87	20.693,88	-	-	-	-	-	-

PROponente / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA

Nº OPERAÇÃO
0402.320-73/2012

Nº SICONV
0

APELO DO EMPREENDIMENTO
OBRAS PARA ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTA - 5ª ETAPA

INÍCIO DE OBRA
09/07/25

Nº CTEF
250/2024

EMPRESA EXECUTORA
AGILIS CONSTRUTORA LTDA

REGIME DE EXECUÇÃO
EMPREGADA POR PREÇO UNITÁRIO

PERÍODO DA MEDIÇÃO
01/11/2025 a 30/11/2025

Nº MEDIÇÃO
4

Realizado Acumulado: 24,72%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtd.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEP: OBRAS PARA ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTA - 5ª ETAPA					TOTAL:	1.229.998,11	-	-	200.725,17	103.317,01	304.042,18
1.2.11.	ALVENARIA EM PEDRA RACHAO OU PEDRA DE MAO ASSENTADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA) (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 74053/001 SINAPI JULHO/2015)	M3	1.089,97	576,51	628.378,60	266,02	150,51	416,53	153.363,19	86.770,52	240.133,71
1.3.	PAVIMENTAÇÃO	-	-	-	42.430,69	-	-	-	-	-	-
1.3.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	409,80	2,34	958,93	-	-	-	-	-	-
1.3.2.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	409,80	83,13	34.066,67	-	-	-	-	-	-
1.3.3.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	136,60	54,21	7.405,09	-	-	-	-	-	-
1.4.	DRENAGEM	-	-	-	74.935,04	-	-	-	-	1.968,19	1.968,19
1.4.1.	MEIA CANA DE CONCRETO, DIÂMETRO 400 MM (BASEADA NA COMPOSIÇÃO 7382/003 SINAPI JULHO/2015)	M	269,60	65,28	17.599,49	-	30,15	30,15	-	1.968,19	1.968,19
1.4.2.	CAIXA COLETORA, 1.20X1.20X1.50M, COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO E PAREDES EM ALVENARIA (BASEADA NA COMPOSIÇÃO 74206/001 SINAPI FEVEREIRO/2014)	UN	3,00	1.897,71	5.693,13	-	-	-	-	-	-
1.4.3.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	25,00	356,86	8.921,50	-	-	-	-	-	-
1.4.4.	PISO DE CONCRETO ACABAMENTO RUSTICO ESPESURA 7CM COM JUNTAS EM MADEIRA (BASEADA NA COMPOSIÇÃO 73675 SINAPI JULHO/2015)	M2	386,30	110,59	42.720,92	-	-	-	-	-	-
1.5.	SERVIÇOS EXTRAS	-	-	-	78.459,87	-	-	-	-	-	-
1.5.1.	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1,1/2" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2", GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	137,50	443,18	60.937,25	-	-	-	-	-	-
1.5.2.	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	275,00	51,56	14.179,00	-	-	-	-	-	-
1.5.3.	LIMPEZA FINAL DA OBRA (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 9537 SINAPI JULHO/2015)	M2	796,10	4,20	3.343,62	-	-	-	-	-	-
1.6.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	-	-	-	35.733,78	-	-	-	4.288,05	2.977,82	7.265,87
1.6.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MES	6,00	5.955,63	35.733,78	0,72	0,50	1,22	4.288,05	2.977,82	7.265,87

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Preço unitário; Preço total; Medição.

PMO 0.4

AGILIS CONSTRUTORA

Eng.º Civil

AGILIS CONSTRUTORA

Eng.º Civil

0220900D

AGILIS CONSTRUTORA

0220900D



BM - Boletim de Medição
EMPREGADA POR PREÇO UNITÁRIO - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

PREPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA		Nº OPERAÇÃO 0402.320-73/2012		Nº SICONV 0		APELIDO DO EMPREENDIMENTO OBRAS PARA ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTA - 5ª ETAPA		INÍCIO DE OBRA 09/07/25	
Nº CTEF 2590/2024	EMPRESA EXECUTORA AGILIS CONSTRUTORA LTDA	CNPJ 10.893.105/0001-70	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREGADA POR PREÇO UNITÁRIO		PERÍODO DA MEDIÇÃO 01/11/2025 a 30/11/2025		Nº MEDIÇÃO 4		

Realizado Acumulado: 24,72%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtd.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BD) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
TOTAL:					1.229.998,11	-	-	-	200.725,17	103.317,01	304.042,18

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

PAULISTA/PE
Local
sexta-feira, 12 de dezembro de 2025
Data

Responsável Técnico para Fiscalização
Nome: EDVALDO SOARES DO NASCIMENTO
Profissão: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU: 1822454069 PE
ART/RRT: PE20251436161

Edvaldo Soares do Nascimento
Engenheiro Civil
CREA 1822454069 PE

AGILIS CONSTRUTORA
Homero Brito Bittencourt
CREA-PE 1819703312 Reg. Profissional

Cintia Silva
Eng.º Civil
CINTIA MARIA DE SOUZA SILVA
CREA PE 022090D



MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BM 04

[illegible]

TRFA-PE 1819703312 Reg. Marit

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BM 04

Nº do CTEF(Contrato Execução/Fornecimento)		BM		BM-Data emissão		Período da medição		Nº do CR	
250/2024		04		09-12-2025		até 30-11-2025		0402.320-73/2012	
Início da obra-data		Previsão término da obra		Empresa Contratada		10.893.105/0001-70		Tomador / Ag. Promotor ou Tomador	
09-07-2025		04-01-2026		AGILIS CONSTRUTORA LTDA				Prefeitura Municipal do Paulista	
CTEF-Valor total inicial (R\$)		CTEF-dt assinatura		Objeto do CTEF (resumido)				Agente Financeiro ou Operador	
								Repasse	
CTEF-Valor total atual (R\$)		1.229.998,11		05-11-2024		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS EM ÁREAS URBANA NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE, ETAPA 5		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
		CTEF- Dt último adit		-		Local da obra (Bairro / Município / UF)			
		1.229.998,11				ARTHUR LUNDGREEN II - PAULISTA/PE			
				</					



PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS - DFO

Nº do CR
320-73/2012

[illegible]



MEMORIA DE CALCULO DO BM 04

Página 6 de 11

Artilheiro
Homero Bordin Bittencourt
CREA-PE 1819703712 Reg. Nacional



PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS - DFO



MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BM 04

Nº do CTEF (Contrato Execução/Fornecimento)	BM	BM-Data emissão	Período da medição	Nº do CR
250/2024	04	09-12-2025	até 30-11-2025	0402.320-73/2012
Início da obra-data	Previsão término da obra	Empresa Contratada		Tomador / Ag. Promotor ou Tomador
09-07-2025	04-01-2026	AGILIS CONSTRUTORA LTDA	10.893.105/0001-70	Prefeitura Municipal do Paulista
CTEF-Valor total inicial (R\$)	CTEF-dt assinatura	Objeto do CTEF (resumido)		Agente Financeiro ou Operador
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS EM ÁREAS URBANA NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE, ETAPA 5		Repassse
CTEF-Valor total atual (R\$)	1.229.998,11	CTEF- Dt último adit	Local da obra (Bairro / Município / UF)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	1.229.998,11	-	ARTHUR LUNDGREEN II - PAULISTA/PE	

ESTACA	ÁREA 01 MURO - MAIOR (m²)											
	COMP.	m	x	PROF.	m	x	LARG.	m	m	)		
E01'	(20,00	m	x	2,10	m	x	1,50	m	m	)	=	63,00 M3
E2+3,65	(7,25	m	x	2,10	m	x	1,50	m	m	)	=	22,84 M3
ESTACA	ÁREA 02 MURO - MENOR (m²)											
	COMP.	m	x	PROF.	m	x	LARG.	m	m	)		
E01'	(20,00	m	x	1,00	m	x	1,00	m	m	)	=	20,00 M3
E2+3,65	(7,25	m	x	1,00	m	x	1,00	m	m	)	=	7,25 M3
TOTAL EXECUTADO												416,53 m³
MEDIDO NESTE BM 01												128,24 m³
MEDIDO NESTE BM 02												63,24 m³
MEDIDO NESTE BM 03												74,54 m³
MEDIDO NESTE BM 04												150,51 m³
SALDO												673,44 m³
1.3 PAVIMENTAÇÃO												
1.3.1 SINAPI												
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019												
ÁREA	COMP.	(m)	x	LARG.	(m)	x	ALT.		(m)			
	(m)	x		(m)	x				(m)			
TOTAL EXECUTADO												0,00 m²
MEDIDO NESTE BM 01												0,00 m²
MEDIDO NESTE BM 02												0,00 m²
MEDIDO NESTE BM 03												0,00 m²
MEDIDO NESTE BM 04												0,00 m²
SALDO												409,80 m²
1.3.2 SINAPI												
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDROS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020												
ÁREA	COMP.	(m)	x	LARG.	(m)	x	ALT.		(m)			
	(m)	x		(m)	x				(m)			
TOTAL EXECUTADO												0,00 m²
MEDIDO NESTE BM 01												0,00 m²
MEDIDO NESTE BM 02												0,00 m²
MEDIDO NESTE BM 03												0,00 m²
MEDIDO NESTE BM 04												0,00 m²
SALDO												409,80 m²
CONTRATO												409,80 M2
MEDIDO NESTE BM 01												0,00 m²
MEDIDO NESTE BM 02												0,00 m²
MEDIDO NESTE BM 03												0,00 m²
MEDIDO NESTE BM 04												0,00 m²
SALDO												409,80 m²

Edição Solos do Nascimento
Eng.º Civil
CREA 8234-2/059 PE

Eng.º Civil
CINTIA MARIA DE SOUZA SILVA

AGILIS CONSTRUTORA
Homero Brandão Bittencourt
CREA-PE 1819703312 Reg. Matr.º



PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS - DFO

CAIXA

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BM 04

Nº do CTEF(Contrato Execução/Fornecimento)		BM		BM-Data emissão		Período da medição		Nº do CR	
250/2024		04		09-12-2025		01-11-2025 até 30-11-2025		0402.320-73/2012	
Início da obra-data		Previsão término da obra		Empresa Contratada		Tomador / Ag. Promotor ou Tomador			
09-07-2025		04-01-2026		AGILIS CONSTRUTORA LTDA		Prefeitura Municipal do Paulista			
CTEF-Valor total inicial (R\$)		CTEF-dt assinatura		Objeto do CTEF (resumido)		Agente Financeiro ou Operador		Repassse	
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS EM ÁREAS URBANA NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE, ETAPA 5					
CTEF-Valor total atual (R\$)		1.229.998,11		05-11-2024		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		CTEF- Dt último adit		-		ARTHUR LUNDGREEN II - PAULISTA/PE			
		1.229.998,11							
								MEDIDO NESTE BM 02 = 0,00 m²	
								MEDIDO NESTE BM 03 = 0,00 m²	
								MEDIDO NESTE BM 04 = 0,00 m²	
								SALDO = 409,80 m²	
								</	



PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS - DFO

CAIXA

Nº do CTEF (Contrato Execução/Fornecimento)				MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BM 04				Nº do CR	
250/2024		BM 04		BM-Data emissão		Período da medição		0402.320-73/2012	
Início da obra-data		Previsão término da obra		09-12-2025		01-11-2025 até		30-11-2025	
09-07-2025		04-01-2026		Empresa Contratada		10.893.105/0001-70		Tomador / Ag. Promotor ou Tomador	
CTEF-Valor total inicial (R\$)		CTEF-dt assinatura		Objeto do CTEF (resumido)		PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA		Agente Financeiro ou Operador Repasse	
1.229.998,11		05-11-2024		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS EM ÁREAS URBANA NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE, ETAPA 5		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
CTEF-Valor total atual (R\$)		CTEF- Dt último adit		Local da obra (Bairro / Município / UF)					
1.229.998,11		-		ARTHUR LUNDGREEN II - PAULISTA/PE					



PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS - DFO

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BM 04

Nº do CTEF(Contrato Execução/Fornecimento)	BM		BM-Data emissão		Período da medição		Nº do CR	
250/2024	04	09-12-2025	01-11-2025	até	30-11-2025	0402.320-73/2012		
Início da obra-data	Previsão término da obra	Empresa Contratada		10.893.105/0001-70		Tomador/Ag. Promotor ou Tomador		
09-07-2025	04-01-2026	AGILIS CONSTRUTORA LTDA				Prefeitura Municipal de Paulista		
CTEF-Valor total inicial (R\$)	CTEF-dt assinatura		Objeto do CTEF (resumido)			Agente Financeiro ou Operador Repasse		
1.229.998,11	05-11-2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS EM ÁREAS URBANA NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE, ETAPA 5			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
CTEF-Valor total atual (R\$)	CTEF- Dt último adit	Local da obra (Bairro / Município / UF)						
1.229.998,11	-	ARTHUR LUNDGREEN II - PAULISTA/PE						

										MEDIDO NESTE BM 01	=	0,00	m
										MEDIDO NESTE BM 02	=	0,00	m
										MEDIDO NESTE BM 03	=	0,00	m
										MEDIDO NESTE BM 04	=	0,00	m
										SALDO	=	137,50	m

[illegible][illegible]

1.6	ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
1.6.1	Composição	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					CONTRATO		6,00	MÊS
		Valor do Contrato - V./CT. (R\$)	=	1.229.998,11						
	Valor da Administração Local (ITEM 1.6.1) - V./A.L. (R\$)	=	35.733,78							
	Valor do Contrato sem Administração Local - V./CT.S./A.L. (R\$)	=	1.194.264,33							
	Medido Neste BM S/ADM - M./BM S/A. (R\$)	=	100.339,21							
	FATOR K = valor do BM sem ADM / Valor do contrato sem ADM	=	0,084							
	Preço Unitário da Administração Local (ITEM 1.6.1) - P./U.A.L. (R\$)	=	5.955,63							
	Valor da Administração Local (ITEM 1.6.1) Neste BM(R\$)	=	0,50							

Eng.º Civil

CINTIA MARIA DE SOUZA SILVA

CREA-PE 0222090D

Página 10 de 11

AGILIS CONSTRUTORA

Honorable Ricardo Bitencourt

CREA-PE 1819703312 Reg. Nacional

