

Paulista, 28 de julho de 2025

Parecer nº 68/2025
Da: Controladoria Geral
Para: Secretaria de Infraestrutura

Prezado Senhor,

Vimos pelo presente, informar a V.Sa., que após análise realizada no Boletim de Medição nº 01/2025, referente aos serviços realizados pela empresa Duarte Construtora e Empreendimentos LTDA, **Contrato nº 262/2024**, cujo objeto é a **Contratação de Empresa de Engenharia para Execução das Obras de Pavimentação, Drenagem e Sinalização da Rua Boa Luz, No Bairro do Nobre no Município do Paulista - PE. Atestamos** o valor de **R\$: 10.727,57** (Dez mil e setecentos e vinte e sete reais e cinquenta e sete centavos), encaminhado a esta Controladoria, através do Ofício nº 862/2025- SEIN.

Sendo assim, solicitamos desta Secretaria, anexar ao processo, os documentos necessários, no sentido de procedermos à análise, visando o seu encaminhamento para a devida liquidação.

Vale ressaltar que o exame realizado nesta Controladoria foi restrito ao **Boletim de Medição nº 01/2025 Contrato 262/2024**, apresentado pela Secretaria, não abrangendo decisão sobre o objeto contratado, não representando ato de gestão, mas, sim, aferição técnica de engenharia que se restringe aos aspectos de execução da obra licitada e contratada, não abarcando o conteúdo de escolhas gerenciais específicas ou mesmo elementos que fundamentaram a decisão contratual do administrador em seu âmbito discricionário.

Atenciosamente,



Ewerson Lira do Nascimento
Supervisor
Setor de Obras e Engenharia

RECEBIDO em 28/07/2025




PREFEITURA MUNICIPAL
PAULISTA
EM UM NOVO TEMPO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Paulista, 16 de julho de 2025.

OFÍCIO Nº 0862 / 2025 - SEIN

Prezado Controlador:

Com base nas informações da fiscalização, vimos por meio do presente encaminhar em anexo o Boletim de Medição nº 01 no valor R\$ 10.727,57 (Dez mil, setecentos e vinte e sete reais e cinquenta e sete centavos) CONTRATO Nº 262/2024, firmado com a Empresa DUARTE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA, cujo objeto é: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DA RUA BOA LUZ, NO BAIRRO DO NOBRE NO MUNICÍPIO DO PAULISTA, para análise e atesto do pagamento.

- Boletim de Medição nº 01 – BM 01 – R\$ 10.727,57;
- Memória de cálculo;
- Relatório fotográfico;
- Diário de Obra;
- CI nº 185/2025 – Departamento de Fiscalização de Obras.

Sem mais para o momento, renovo votos de estima e consideração.

Respeitosamente,

ROBERTO FERREIRA ROCHA
Secretário Executivo de Infraestrutura

Ilmo. Sr.

GUSTAVO PAULO DE MIRANDA DE A. FILHO
CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Paulista, 14 de julho de 2025.

C.I. Nº 185/2025 - SEIN

DE: DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

PARA: GABINETE DE INFRAESTRUTURA

ASSUNTO: CONTRATO Nº 262/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DA RUA BOA LUZ, NO BAIRRO DO NOBRE, NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE.

Prezado senhor,

Cumprimentando-o cordialmente, venho por meio desta, encaminhar a documentação do **BM-01**, referente ao período de **11/06/2025 até 30/06/2025**, do contrato acima citado para análise e posterior aprovação perante a controladoria. O valor da medição é de **R\$ 10.727,57** (Dez mil, setecentos e vinte e sete reais e cinquenta e sete centavos). A empresa executora, conforme contrato, é a **DUARTE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA**.


Referências:

- Valor Total do Contrato: R\$ 245.979,78
- Valor do BM-01: R\$ 10.727,57

Seguem em anexo:

- BM-01 Completo;
- Memória de Cálculo;
- Relatório Fotográfico;
- Diário de Obras;
- Contrato de alojamento.

Atenciosamente,



Edvaldo Soares do Nascimento
Fiscal de Obras
Engenheiro Civil
CREA Nº 140664-PE
48.529

Ilmo (a). Sr.

Roberto Ferreira Rocha

Secretário Executivo de Infraestrutura – Paulista/PE



PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SECRETARIA EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BM 01

Ordem de Serviço	Nº (Contrato Execução/Fornecimento)	BM-Data emissão	Período de Medição		Fonte de Recurso
005/2025	262/2024	14/07/2025	11/06/2025	até 30/06/2025	Recursos Próprios
Início da obra-data	Previsão término da obra	Empresa Contratada			CNPJ nº 11.963.541/0001-31
11-06-2025	10-11-2025	DUARTE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA			
Valor total inicial =	R\$ 245.979,78	dt assinatura	Objeto: DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DA RUA BOA LUZ, NO BAIRRO DO NOBRE, NO MUNICÍPIO DO		
Valor deste BM =	R\$ 10.727,57	-	PAULISTA/PE.		
Valor acumulado =	R\$ 10.727,57	Dt último adit			
Saldo do contrato =	R\$ 235.252,21	-			
		Realizado	Executado Físico		Executado Financeiro (R\$)

Discriminação dos serviços do Orçamento				Previsão Licitada		Executado Físico		Executado Financeiro (R\$)		Desvio (%)			
Item	Cod.	Banco	Descrição	Und.	Quant.	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. até o Período anterior	Medido no período	Acum. incluí o período anterior	Medido no Período	Acum. incluí o período	Desvio (%)
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL												
1.1	19	Comp.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL.	mês	4,00	3.267,87	13.071,46	0,00	0,17	0,00	555,54	555,54	4,25%
					SUBTOTAL 1		13.071,46				555,54	555,54	4,25%

2	CANTEIRO DE OBRAS											
2.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF. 03/2022 PS.	m²	5,76	379,29	2.184,73	0,00	2,88	2,88	0,00	1.092,37
2.2	01	Comp.	ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRAS COM LIMPEZA 2X POR SEMANA.	mês	4,00	1.054,88	4.219,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	02	Comp.	ALUGUEL DE CONTAINER PARA BANHEIROS EM CANTEIRO DE OBRAS COM LIMPEZA 2X POR SEMANA.	mês	4,00	1.191,06	4.764,23	0,00	1,00	1,00	0,00	1.191,06
2.4	03	Comp.	ALUGUEL DE CONTAINER PARA ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRAS COM LIMPEZA 2X POR SEMANA.	mês	4,00	834,71	3.338,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	04	Comp.	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA ÁREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE DE MADEIRA - REFERÊNCIA: 41598 SINAPI 01/2018.	un	1,00	2.930,74	2.930,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	05	Comp.	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE AGUA PARA CANTEIRO DE OBRAS - REFERÊNCIA: C2851 SEIN/CE.	un	1,00	1.733,80	1.733,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					SUBTOTAL 2		19.171,87				2.283,43	2.283,43

3	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO											
3.1	06	Comp.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA.	un	1,00	3.080,81	3.080,81	0,00	0,04	0,04	0,00	123,23
					SUBTOTAL 3		3.080,81				0,00	123,23
												4,00%

Assessoria do Nascimento
Engenheiro Civil
CREA 187235-6/PE
CNPJ nº 11.963.541/0001-31
CNPJ nº 11.963.541/0001-31
1/7
Roberto Ferreira Rocha
Secretário Executivo de Infraestrutura

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SECRETARIA EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BM 01

Ordem de Serviço	Nº (Contrato Execução/Fornecimento)	BM-Data emissão	Período de Medição		Fonte de Recurso
005/2025	262/2024	14/07/2025	11/06/2025	até 30/06/2025	Recursos Próprios
Início da obra-data	Previsão término da obra		Empresa Contratada		CNPJ nº 11.963.541/0001-31
11-06-2025	10-11-2025		DUARTE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA		
Valor total inicial =	R\$ 245.979,78	dt assinatura	Objeto: DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DA RUA BOA LUZ, NO BAIRRO DO NOBRE, NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE.		
Valor deste BM =	R\$ 10.727,57	-			
Valor acumulado =	R\$ 10.727,57	Dt último adit			
Saldo do contrato =	R\$ 235.252,21	-			

Discriminação dos serviços do Orçamento			Previsto Licitado			Executado Físico			Executado Financeiro (R\$)					
Item	Cod.	Banco	Descrição	Und.	Quant.	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. até o Período anterior	Medido no período	Acum. inclui o período	Acum. até o período anterior	Medido no Período	Acum. inclui o período	Desvio (%)
4	SERVIÇOS PRELIMINARES													
4.1	08	Comp.	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO. - (COMPOSIÇÃO BASEADA NA EMLURB 19.07.580 DE JULHO/2018).	un	40,00	133,92	5.356,68	0,00	6,00	6,00	0,00	803,50	803,50	15,00%
4.2	09	Comp.	REBAIXAMENTO DE DISTRIBUIDOR DE 110 MM, INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO(SEM TUBULACAO E CONEXOES) - (COMPOSIÇÃO BASEADA NA EMLURB 19.07.590 DE JULHO/2018).	m	166,00	75,29	12.498,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	10	Comp.	INSTALACAO DAS CONEXOES, INCLUSIVE COMPLEMENTO DE TUBULACAO NO CASO DE REBAIXAMENTO DE DISTRIBUIDOR DE 110 MM. - (COMPOSIÇÃO BASEADA NA EMLURB 19.07.595 DE JULHO/2018).	un	34,00	374,93	12.747,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	25	Comp.	EXECUÇÃO DE POÇOS DE SONDAGEM A PÁ E PICARETA COM COLETA DE AMOSTRAS NOS HORIZONTES DE MATERIAIS ENCONTRADOS, ATÉ A PROFUNDIDADE 100CM (COM REGISTRO DE PORVENTURA OCORRENCIA DE LENÇOL FREÁTICO) E POSTERIOR FECHAMENTO DOS MESMOS, INCLUSO A MOBILIZAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA E EQUIPAMENTOS,BEM COMO O TRANSPORTE DAS AMOSTRAS PARA LABORATÓRIO ATÉ UMA DISTANCIA DE 50KM.	un	2,00	642,39	1.284,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%



PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SECRETARIA EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BM 01

Ordem de Serviço	Nº (Contrato Execução/Fornecimento)	BM-Data emissão	Período de Medição		Fonte de Recurso
005/2025	262/2024	14/07/2025	11/06/2025	até 30/06/2025	Recursos Próprios
Início da obra-data	Previsão término da obra		Empresa Contratada		CNPJ nº 11.963.541/0001-31
11-06-2025	10-11-2025		DUARTE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA		
Valor total inicial =	R\$ 245.979,78	dt assinatura	Objeto: DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DA RUA BOA LUZ, NO BAIRRO DO NOBRE, NO MUNICÍPIO DO		
Valor deste BM =	R\$ 10.727,57	-	PAULISTA/PE.		
Valor acumulado =	R\$ 10.727,57	Dt último adit			
Saldo do contrato =	R\$ 235.252,21	-			

Discriminação dos serviços do Orçamento				Previsão Licitado			Executado Físico			Executado Financeiro (R\$)				
Item	Cod.	Banco	Descrição	Und.	Quant.	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. até o Período anterior	Medido no período	Acum. inclui o período	Acum. até o período anterior	Medido no Período	Acum. inclui o período	Desvio (%)
4.5	26	Comp.	REALIZAÇÃO DE ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DO ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA (ISC) OU CBR-PROCTOR NORMAL (BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI 74022019 02/2019).	un	2,00	195,75	391,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
SUBTOTAL 4							32.279,06				0,00	803,50	803,50	2,49%

5	TERRAPLENAGEM													
5.1	07	Comp.	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (COMPOSIÇÃO BASEADA NO SINAPI 74872.	m²	675,88	0,41	275,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	101116	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HPL/AMINA:5.20M3). AF 07/2020.	m³	496,40	2,52	1.250,93	0,00	50,28	50,28	0,00	126,71	126,71	10,13%
5.3	100978	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020.	m³	620,50	7,98	4.949,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.4	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020.	m³xkm	2.233,08	2,81	6.268,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.5	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF 11/2019.	m²	675,88	3,01	2.035,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Exatidão, Soares do Nascimento
Engenheiro Civil
CREA 182945/4069 PE

DUARTE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 11.963.541/0001-31

Leonardo Duarte dos Passos

Roberto Ferreira Rocha
Secretário Executivo
de Infraestrutura

3/7

MEMÓRIA DE CÁLCULO				Período de Medição				Fonte de Recurso							
Ordem de Serviço		Nº (Contrato Execução/Fornecimento)		BM-Data emissão		até		Recursos Próprios							
005/2025		262/2024		14/07/2025		11/06/2025		30/06/2025							
Início da obra-data		Previsão término da obra				Empresa Contratada				CNPJ nº 11.963.541/0001-31					
11-06-2025		10-11-2025				DUARTE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA									
Valor total inicial =				R\$ 245.979,78		dt assinatura		Objeto: DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DA RUA BOA LUZ, NO BAIRRO DO NOBRE, NO MUNICÍPIO DO							
Valor deste BM =				R\$ 10.727,57		-		PAULISTA/PE.							
Valor acumulado =				R\$ 10.727,57		Dt último adit									
Saldo do contrato =				R\$ 235.252,21		-									
Discriminação dos serviços do Orçamento				Previsão Licitado				Executado Físico				Executado Financeiro (R\$)			
Item	Cod.	Banco	Descrição	Und.	Quant.	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. até o Período anterior	Medido no período	Acum. incluí o período anterior	Acum. até o período anterior	Medido no Período	Acum. incluí o período	Desvio (%)	
5.6	96396	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019.	m³	135,18	199,70	26.994,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
5.7	100978	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020.	m³	135,18	7,98	1.078,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
5.8	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020.	m³xk	2.703,60	2,81	7.589,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
				SUBTOTAL 5				50.440,57				126,71	126,71	0,25%	
6 PAVIMENTAÇÃO															
6.1	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA).	m²	675,88	100,37	67.840,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
6.2	17	Comp.	RECRAVA DE CONCRETO.	m	23,00	35,80	823,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
				SUBTOTAL 6				68.663,45				0,00	0,00	0,00%	
7 DRENAGEM															



PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SECRETARIA EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BM 01

Ordem de Serviço	Nº (Contrato Execução/Fornecimento)	BM-Data emissão	Período de Medição	Fonte de Recurso
005/2025	262/2024	14/07/2025	11/06/2025 até 30/06/2025	Recursos Próprios
Início da obra-data	Previsão término da obra	Empresa Contratada		
11-06-2025	10-11-2025	DUARTE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA		
Valor total inicial =	R\$ 245.979,78	dt assinatura	Objeto: DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DA RUA BOA LUZ, NO BAIRRO DO NOBRE, NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE.	
Valor deste BM =	R\$ 10.727,57	-		
Valor acumulado =	R\$ 10.727,57	Dt último adit		
Saldo do contrato =	R\$ 235.252,21	-		

Discriminação dos serviços do Orçamento				Previsão Licitado				Executado Físico			Executado Financeiro (R\$)			
Item	Cod.	Banco	Descrição	Und.	Quant.	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. até o Período anterior	Medido no período	Acum. inclui o período	Acum. até o período anterior	Medido no Período	Acum. inclui o período	Desvio (%)
7.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016.	m	332,00	64,68	21.475,09	0,00	102,10	102,10	0,00	6.604,24	6.604,24	30,75%
7.2	14	Comp.	CONSTRUCAO DE LINHA D'AGUA COM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 6 COM 6 CM DE ESPESSURA E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1 2,INCLUSIVE BASE DE CONCRETO 1 4 8 COM 10 CM DE ESPESSURA E REATERRO. - (COMPOSIÇÃO BASEADA NA EMLURB 20.09.030 DE OUTUBRO/2013).	m	332,00	36,80	12.217,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
SUBTOTAL 7							33.693,02				0,00	6.604,24	6.604,24	19,60%
8 PASSEIO E CALÇADAS														
8.1	15	Comp.	EXECUÇÃO DE ATERRO COM BARRO, UTILIZANDO-SE O PROCESSO MECÂNICO LEVE DE COMPACTAÇÃO, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE (POSTO OBRA) - (COMPOSIÇÃO BASEADA NO SINAPI 5652 COM DATA-BASE MAIO/2016)	m³	11,24	90,86	1.021,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Edvardo Soares do Nascimento
Engenheiro Civil
CREA 18225-A069 PE

DUARTE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 11.963.541/0001-31
Endereço: Duque das Datas, 905

Roberto Ferreira Rocha
Secretário Executivo
de Infraestrutura



PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SECRETARIA EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BM 01

Ordem de Serviço	Nº (Contrato Execução/Fornecimento)	BM-Data emissão	Período de Medição	Fonte de Recurso
005/2025	262/2024	14/07/2025	11/06/2025 até 30/06/2025	Recursos Próprios
Início da obra-data	Previsão termino da obra	Empresa Contratada		
11-06-2025	10-11-2025	DUARTE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA		
Valor total inicial =	R\$ 245.979,78	dt assinatura	Objeto: DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DA RUA BOA LUZ, NO BAIRRO DO NOBRE, NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE.	
Valor deste BM =	R\$ 10.727,57	-		
Valor acumulado =	R\$ 10.727,57	Dt último adit		
Saldo do contrato =	R\$ 235.252,21	-		

Discriminação dos serviços do Orçamento				Previsão Licitado			Executado Físico			Executado Financeiro (R\$)				
Item	Cod.	Banco	Descrição	Und.	Quant.	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. até o Período anterior	Medido no período	Acum. inclui o período	Acum. até o período anterior	Medido no Período	Acum. inclui o período	Desvio (%)
8.2	16	Comp.	REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TERRENO NATURAL COM CORTE OU ATERRO APLIADO ATÉ 20CM. - (COMPOSIÇÃO BASEADA NO SINAPI CÓDIGO 5622 COM DATA BASE DE JANEIRO/2016.)	m²	224,80	7,61	1.709,83	0,00	30,36	30,36	0,00	230,92	230,92	13,51%
8.3	94991	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022.	m³	15,74	730,84	11.503,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
				SUBTOTAL 8			14.234,50				0,00	230,92	230,92	1,62%

9 SINALIZAÇÃO														
9.1	11	Comp.	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM - REFERENCIA: 73916/2 SINAP 10/2019.	un	2,00	112,46	224,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.2	12	Comp.	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO TOTALMENTE REFLETIVA. - (COMPOSIÇÃO BASEADA NO SICRO 2 (DNIT) CÓDIGOS 4 S 06 200 01 COM DATA BASE DE NOVENBRO/2017.)	m²	3,22	826,66	2.661,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.3	13	Comp.	CONFECÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE DE PLACA DE SINALIZAÇÃO TOTALMENTE REFLETIVA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO - (COMPOSIÇÃO BASEADA NO SICRO 2 (DNIT) CÓDIGO 1-A-01-870-01-DE NOVENBRO/2016).	m	45,60	114,73	5.231,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Assinado digitalmente por: **Roberto Ferreira Rocha**
CPF: 48323454069 PE

Assinado digitalmente por: **Roberto Ferreira Rocha**
CPF: 48323454069 PE

Roberto Ferreira Rocha
Secretário Executivo
de Infraestrutura

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SECRETARIA EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BM 01

Ordem de Serviço	Nº (Contrato Execução/Fornecimento)	BM-Data emissão	Período de Medição		Fonte de Recurso
005/2025	262/2024	14/07/2025	11/06/2025	até 30/06/2025	Recursos Próprios
Início da obra-data	Previsão término da obra	Empresa Contratada			CNPJ nº 11.963.541/0001-31
11-06-2025	10-11-2025	DUARTE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA			
Valor total inicial =	R\$ 245.979,78	dt assinatura	Objeto: DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DA RUA BOA LUZ, NO BAIRRO DO NOBRE, NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE.		
Valor deste BM =	R\$ 10.727,57	-			
Valor acumulado =	R\$ 10.727,57	Dt último adit			
Saldo do contrato =	R\$ 235.252,21	-			

Discriminação dos serviços do Orçamento				Previsão Licitado			Executado Físico			Executado Financeiro (R\$)			
Item	Cod.	Banco	Descrição	Und.	Quant.	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. até o Período anterior	Medido no período	Acum. incluí o período anterior	Medido no Período	Acum. incluí o período	Desvio (%)
9.4	18	Comp.	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - REFERENCIA- 72947 SINAP 10/2019	m²	21,80	46,82	1.020,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.5	20	Comp.	EXECUÇÃO DE LOMBADA COM 5M DE LARGURA.	un	2,00	807,78	1.615,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.6	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CALAÇÃO). AF. 05/2021.	m	332,00	1,78	590,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

DUARTE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA			Resp. Téc. Fiscalização da Obra/Serviço	Secretário	Executivo	de	Obras
Nome: Leonardo Duarte dos Passos			Nome: Edvaldo Soares do Nascimento	Nome: Roberto	Secretário	Ferreira	Rocha
Cargo: Engenheiro Civil			Cargo: Fiscal de Obras	Cargo: Área: Secretaria de Infraestrutura			
Área:			Área: DFO				

Roberto Ferreira Rocha
Secretário Executivo
de Infraestrutura

Edvaldo Soares do Nascimento
Engenheiro Civil
CREA 192246/009 PE

DUARTE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 11.963.541/0001-31
Leonardo Duarte dos Passos



PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SECRETARIA EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BM 01

Ordem de Serviço		Nº (Contrato Execução/Fornecimento)	BM-Data emissão	Período de Medição		Fonte de Recurso		
005/2025		262/2024	14-07-2025	11/06/2025	até 30/06/2025	Recursos Próprios		
Início da obra-data		Previsão término da obra		Empresa Contratada		CNPJ nº 11.963.541/0001-31		
11-06-2025		10-11-2025		DUARTE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA				
Valor total inicial (R\$)	245.979,78	dt assinatura	Objeto: DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DA RUA BOA LUZ, NO BAIRRO DO NOBRE, NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE.					
Valor deste BM 01 (R\$)	10.727,57	-						
Valor acumulado (R\$)	10.727,57	Dt último adit						
Saldo do contrato (R\$)	235.252,21	-						
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
1.1	19	ADMINISTRAÇÃO LOCAL.				CONTRATO 4,00 mês		
				a) VALOR TOTAL DA OBRA NO CONTRATO =	R\$ 245.979,78			
				b) QUANTIDADE TOTAL DE MESES DA OBRA NO CONTRATO =	4	0,17 mês		
				c) VALOR TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA NA PLANILHA =	R\$ 13.071,46			
				d) a-c (VALOR TOTAL DA OBRA CONTRATO - VALOR TOTAL DA ADM. LOCAL =	R\$ 232.908,32			
				e) VALOR DO BM SEM O PERCENTUAL DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA =	R\$ 10.172,03	0,17 mês		
				f) d ÷ b (RESULTADO DO D ÷ PELO TOTAL DE MESES DA OBRA NO CONTRATO b) =	R\$ 58.227,08	0,17 mês		
				g) e ÷ f (VALOR DO BM SEM O PERCENTUAL DA ADM. LOCAL ÷ RESULTADO DO f) =	0,17	3,83 mês		
2 CANTEIRO DE OBRAS								
2.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022. PS.				CONTRATO 5,76 m²		
				COMP. (m)	x LARG. (m)			
				1,20 (m)	x 2,40 (m)	2,88 m²		
				TOTAL EXECUTADO =		2,88 m²		
				MEDIDO NESTE BM 01 =		2,88 m²		
				SALDO =		2,88 m²		
2.3								
				02	ALUGUEL DE CONTAINER PARA BANHEIROS EM CANTEIRO DE OBRAS COM LIMPEZA 2X POR SEMANA.			
				CONTRATO		4,00 mês		
BM 01								
				ALUGUEL DE CASA PARA ESCRITÓRIO, BANHEIRO E				
				ALMOXARIFADO, CONTRATO EM ANEXO.				
				CONTRATO		1,00 mês		
				TOTAL EXECUTADO =		1,00 mês		
				MEDIDO NESTE BM 01 =		1,00 mês		
				SALDO =		3,00 mês		
3 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO								
3.1	06	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA.				CONTRATO 1,00 un		

Edvaldo Soares do Nascimento
Engenheiro Civil
CREA 1872454/69 PE

CNPJ 11.963.541/0001-31
Leonardo Duarte dos Passos

Roberto Reisina Rocha
Secretário Executivo
de Infraestrutura

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BM 01

Ordem de Serviço		Nº (Contrato Execução/Fornecimento)		BM-Data emissão		Período de Medição		Fonte de Recurso	
005/2025		262/2024		14-07-2025		11/06/2025 até 30/06/2025		Recursos Próprios	
Início da obra-data		Previsão término da obra		Empresa Contratada		CNPJ nº 11.963.541/0001-31			
11-06-2025		10-11-2025		DUARTE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA					
Valor total inicial (R\$)		245.979,78		dt assinatura		Objeto: DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DA RUA BOA LUZ, NO BAIRRO DO NOBRE, NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE.			
Valor deste BM 01 (R\$)		10.727,57		-					
Valor acumulado (R\$)		10.727,57		Dt último adit					
Saldo do contrato (R\$)		235.252,21		-					
		a) VALOR TOTAL DA OBRA NO CONTRATO =		R\$ 245.979,78				0,04 un	
		b) QUANTIDADE TOTAL DE UNIDADE DO ITEM NO CONTRATO =		1					
		c) VALOR TOTAL DA MOBILIZAÇÃO DA OBRA NA PLANILHA =		R\$ 3.080,81					
BM 01		d) a-c (VALOR TOTAL DA OBRA - VALOR TOTAL DA MOBILIZAÇÃO DA OBRA) =		R\$ 242.898,97					
		e) VALOR DO BM SEM O PERCENTUAL DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA =		R\$ 10.172,03		TOTAL EXECUTADO =		0,04 un	
		f) d ÷ b (RESULTADO DO D ÷ PELO TOTAL DE MESES DA OBRA NO CONTRATO b) =		R\$ 242.898,97		MEDIDO NESTE BM 01 =		0,04 un	
		g) e ÷ f (VALOR DO BM SEM O PERCENTUAL DA ADM. LOCAL ÷ RESULTADO DO f) =		0,04		SALDO =		0,96 un	
4 SERVIÇOS PRELIMINARES									
4.1		08		REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO. - (COMPOSIÇÃO BASEADA NA EMLURB 19.07.580 DE JULHO/2018).				CONTRATO 40,00 un	
BM 01		CONCERTO DAS PENAS D'ÁGUA DAS CASAS 2741-C, SALÃO, S/N, 1951, 2747 E S/N FOTOS						6,00 un	
		DOS CONCERTOS EM ANEXO NO RELATÓRIO FOTOGRÁFICO.							
								TOTAL EXECUTADO = 6,00 un	
								MEDIDO NESTE BM 01 = 6,00 un	
								SALDO = 34,00 un	
5 TERRAPLENAGEM									
5.2		101116		ESCOVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020.				CONTRATO 496,40 m³	
Início: Rua DR. Demócrito de Souza Filho									
		LARG		LARG		COMP		ALT	
EST.5 + 10		(4,30 +)		/)		10,00		0,20 (casa 2741 até casa 2745).	
EST.6		(4,30 x)		))		20,00		0,20 (casa 2745 até casa 3313).	
EST.7		(4,30 +)		/)		20,00		0,20 (casa 3313 até casa 1751).	
EST.8		(4,50)		/ 2,00)		x 8,00		0,20 (casa 1751 até Rua do Nobre).	
								= 7,28 m³	



PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SECRETARIA EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BM 01

Ordem de Serviço		Nº (Contrato Execução/ Fornecimento)		BM-Data emissão		Período de Medição		Fonte de Recurso						
005/2025		262/2024		14-07-2025		11/06/2025 até 30/06/2025		Recursos Próprios						
Início da obra-data		Previsão término da obra		Empresa Contratada		CNPJ nº 11.963.541/0001-31								
11-06-2025		10-11-2025		DUARTE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA										
Valor total Inicial (R\$)		245.979,78		dt assinatura		Objeto: DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DA RUA BOA LUZ, NO BAIRRO DO NOBRE, NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE.								
Valor deste BM 01 (R\$)		10.727,57		-										
Valor acumulado (R\$)		10.727,57		Dt último adit										
Saldo do contrato (R\$)		235.252,21		-										
						TOTAL EXECUTADO		=	50,28 m³					
						MEDIDO NESTE BM 01		=	446,12 m³					
						SALDO		=	446,12 m³					
7 DRENAGEM														
7.1		94273						ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016.		CONTRATO	332,00	m		
		COMP.		(m)	x	LARG.	(m)							
		10,60		(m)	x	0,00	(m)	RUA NOBRE ATÉ A CASA 1851		EST.08 / EST.07	L.S			
		11,20		(m)	x	0,00	(m)	CASA 1851 ATÉ A CASA 2757-B		EST.07	L.S	LADO ESQUERDO = L.S		
		14,00		(m)	x	0,00	(m)	CASA 2757-B ATÉ A 2747		EST.06	L.S	= 48,80 m		
		13,00		(m)	x	0,00	(m)	CASA 2747 ATÉ AO SALÃO		EST.06 / EST.05	L.S			
		12,40		(m)	x	0,00	(m)	CASA 2745 ATÉ A CASA 2746		EST.05 / EST.6	L.D	LADO DIREITO = L.D		
		10,00		(m)	x	0,00	(m)	CASA 2746 ATÉ CASA S/N		EST.06	L.D	= 53,30 m		
		5,60		(m)	x	0,00	(m)	CASA S/N ATÉ CURVA NA RUA LAS VEGAS		EST.6	L.D	TOTAL EXECUTADO		
		9,30		(m)	x	0,00	(m)	RUA LAS VEGAS ATÉ A FRENTE DA CASA 1951		EST.7	L.D	= 102,10 m		
		16,00		(m)	x	0,00	(m)	CASA 1951 ATÉ A RUA DO NOBRE		EST. 07 / EST.8	L.D	= 102,10 m		
												= 229,90 m		
8 PASSEIO E CALÇADAS														
8.2		16						REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TERRENO NATURAL COM CORTE OU ATERRO APLIADO ATÉ 20CM. - (COMPOSIÇÃO BASEADA NO SINAPI CÓDIGO 5622 COM DATA BASE DE JANEIRO/2016.).		CONTRATO	224,80	m²		
		COMP.		(m)	x	LARG.	(m)	m²						
		9,30		(m)	x	1,20	(m)	= 11,16		RUA LAS VEGAS ATÉ A FRENTE DA CASA 1951		EST.07	L.D	LADO ESQUERDO = L.S
		16,00		(m)	x	1,20	(m)	= 19,20		CASA 1951 ATÉ A RUA DO NOBRE		EST. 07 / EST.8	L.D	LADO DIREITO = L.D
										TOTAL EXECUTADO		=	30,36 m²	
										MEDIDO NESTE BM 01		=	30,36 m²	
										SALDO		=	194,44 m²	



PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SECRETARIA EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BM 01

Ordem de Serviço	Nº (Contrato Execução/Fornecimento)	BM-Data emissão	Período de Medição		Fonte de Recurso
005/2025	262/2024	14-07-2025	11/06/2025	até 30/06/2025	Recursos Próprios
Início da obra-data	Previsão término da obra	Empresa Contratada	CNPJ nº 11.963.541/0001-31		
11-06-2025	10-11-2025	DUARTE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA			
Valor total inicial (R\$)	245.979,78	dt assinatura	Objeto: DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DA RUA BOA LUZ, NO BAIRRO DO NOBRE, NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE.		
Valor deste BM 01 (R\$)	10.727,57	-			
Valor acumulado (R\$)	10.727,57	Dt último adit			
Saldo do contrato (R\$)	235.252,21	-			

a) VALOR TOTAL DA OBRA NO CONTRATO =	R\$	245.979,78			TOTAL EXECUTADO =	R\$	10.727,57
b) QUANTIDADE TOTAL DE MESES DA OBRA NO CONTRATO =		4			MEDIDO NO BM =		
c) VALOR TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA NA PLANILHA =	R\$	13.071,46			MEDIDO NO BM =		
d) a-c (VALOR TOTAL DA OBRA CONTRATO - VALOR TOTAL DA ADM. LOCAL =	R\$	232.908,32			MEDIDO NO BM =		
e) VALOR DO BM SEM O PERCENTUAL DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA =	R\$	10.172,03			MEDIDO NO BM =		
f) d ÷ b (RESULTADO DO D ÷ PELO TOTAL DE MESES DA OBRA NO CONTRATO b) =	R\$	58.227,08			MEDIDO NESTE BM 01 =	R\$	10.727,57
g) e ÷ f (VALOR DO BM SEM O PERCENTUAL DA ADM. LOCAL ÷ RESULTADO DO f) =		0,17					

DUARTE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA		Resp. Técnico Fiscalização da Obra/Serviço		Resp. Técnico Fiscalização da Obra/Serviço		Secretário Executivo de Obras	
Nome: Leonardo Duarte dos Passos		Nome: Edvaldo Soares do Nascimento		Nome: Roberto Ferreira		Nome: Roberto Ferreira Rocha	
Cargo: Engenheiro Civil		Cargo: Fiscal de Obras		Cargo: Secretário Executivo		Cargo: Secretário Executivo	
Área: Rua Boa Luz, no bairro do Nobre		Área: DFO		Área: Gerente de contrato		Área: Secretaria de Infraestrutura	

Edvaldo Soares do Nascimento
Engenheiro Civil
CREA 182245-0/69 PE

DUARTE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ 11.963.541/0001-31
Leonardo Duarte dos Passos

Roberto Ferreira Rocha
Secretário Executivo
de Infraestrutura


PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SECRETARIA EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA

CONTRATO: 262/2024 - EMPRESA CONTRATADA: DUARTE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Objeto: DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DA RUA BOA LUZ, NO BAIRRO DO NOBRE, NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE.

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO PERCENTUAL DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DO BM 01

A) VALOR TOTAL DA OBRA NO CONTRATO =	R\$	245.979,78
B) QUANTIDADE TOTAL DE MESES DA OBRA NO CONTRATO =		4
C) VALOR TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA NA PLANILHA =	R\$	13.071,46
D) A - C (VALOR TOTAL DA OBRA - VALOR TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA) =	R\$	232.908,32
E) VALOR DO BM SEM O PERCENTUAL DA ADMINISTRAÇÃO =	R\$	10.172,03
F) D ÷ B (RESULTADO DO D ÷ PELO TOTAL DE MESES DA OBRA NO CONTRATO) =	R\$	58.227,08
G) E ÷ F (VALOR DO BM SEM O PERCENTUAL DA ADMINISTRAÇÃO ÷ RESULTADO DO F) =		0,17
SALDO EM CONTRATO =	R\$	235.252,21


Eduardo Soares do Nascimento
Engenheiro Civil
CREA 182245/4069 PE


DUARTE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ: 11.963.541/0001-31
Eduardo Duarte dos Passos


Roberto Ferreira Rocha
Secretário Executivo
de Infraestrutura

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SECRETARIA EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA


CONTRATO: 262/2024 - EMPRESA CONTRATADA: DUARTE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA


Objeto: DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DA RUA BOA LUZ, NO BAIRRO DO NOBRE, NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE.

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO PERCENTUAL DA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DO BM 01

A) VALOR TOTAL DA OBRA NO CONTRATO =	R\$	245.979,78
B) QUANTIDADE TOTAL DE UNIDADE DO ITEM NO CONTRATO =		1
C) VALOR TOTAL DA MOBILIZAÇÃO DA OBRA NA PLANILHA =	R\$	3.080,81
D) A-C (VALOR TOTAL DA OBRA - VALOR TOTAL DA MOBILIZAÇÃO DA OBRA) =	R\$	242.898,97
E) VALOR DO BM SEM O PERCENTUAL DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA =	R\$	10.172,03
F) D ÷ B (RESULTADO DO D ÷ PELO TOTAL DE MESES DA OBRA NO CONTRATO B) =	R\$	242.898,97
G) E ÷ F (VALOR DO BM SEM O PERCENTUAL DA ADM. LOCAL ÷ RESULTADO DO F) =		0,04
SALDO EM CONTRATO DO ITEM 3.1 =	R\$	2.957,58

Luvaldo Soares do Nascimento
Engenheiro Civil
CRA 1822454069 PE


DUARTE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ: 11.963.541/0001-31
Leonardo Duarte dos Passos


Roberto Leijnera Rocha
Secretário Executivo
de Infraestrutura


PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO					DIÁRIO DE OBRAS									
FISCAIS DA OBRA	EDVALDO SOARES	Matrícula	48.529											
		Matrícula												
		Matrícula												
CONTRATADA	DUARTE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA				DATA	11/06/2025 a 11/06/2025								
ENG. DA EMPRESA	Leonardo Duarte	CREA												
CONTRATO	Nº 262/2024				CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS									
OBJETO E LOCAL DA OBRA	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DA RUA BOA LUZ, NO BAIRRO DO NOBRE, NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE				Tempo	Sol	Nublado	Chuva	Pluviometria (mm)					
														
Prazo Contratual (Dias):	88 dias				Manhã	x								
Prazo Decorrido:	22 dias	Prazo Restante:	66 dias		Tarde	x								
Horário de Trabalho:	07:00 às 17:00				Noite									
Equipam.					Pluviometria Total (mm)									
					Mês									
					Ano									
					Contrato									
Pessoal	Descrição		Quant.			Descrição		Quant.						
	Dias Úteis da Semana		Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Dias Úteis da Semana		Seg	Ter	Qua	Qui	Sex
	Data		-	-	-	-	-	Data		-	-	-	-	-
	Engenheiro							Almoxarife / Apontador						
	Mestre de Obras / Encarregado		1					Operador de betoneira						
	Carpinteiro							Serralheiro						
	Pedreiro		4					Encanador						
	Armador							Pintor						
Servente		1					Gesseiro							
Serviços Executados	DATA: 11/06/2025													
	SERVIÇOS: REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO. ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR. REGULARIZAÇÃO DO SOLO COM BGS.													
Obs Fiscalização														

DUARTE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 11.963.541/0001-31

Roberto Ferreira Rocha
Secretário Executivo
de Infraestrutura

DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO						DIÁRIO DE OBRAS								
FISCAIS DA OBRA	EDVALDO SOARES	Matrícula	48.529											
		Matrícula												
		Matrícula												
CONTRATADA	DUARTE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA					DATA	12/06/2025 a 12/06/2025							
ENG. DA EMPRESA	Leonardo Duarte	CREA												
CONTRATO	Nº 262/2024					CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS								
OBJETO E LOCAL DA OBRA	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DA RUA BOA LUZ, NO BAIRRO DO NOBRE, NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE					Tempo	Sol	Nublado	Chuva	Pluviometria (mm)				
														
Prazo Contratual (Dias):			88 dias			Manhã		x	x					
Prazo Decorrido:	23 dias		Prazo Restante:		65 dias	Tarde		x	x					
Horário de Trabalho:			07:00 às 17:00			Noite								
Equipam.						Pluviometria Total (mm)								
						Mês								
						Ano								
						Contrato								
Pessoal	Descrição		Quant.				Descrição		Quant.					
	Dias Úteis da Semana		Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Dias Úteis da Semana		Seg	Ter	Qua	Qui	Sex
	Data		-	-	-	-	-	Data		-	-	-	-	-
	Engenheiro							Almoxarife / Apontador						
	Mestre de Obras / Encarregado			1				Operador de betoneira						
	Carpinteiro							Serralheiro						
	Pedreiro			4				Encanador						
	Armador							Pintor						
Servente			1				Gesseiro							
Obs	DATA: 12/06/2025													
	SERVIÇOS: Devido as fortes chuvas na região o serviço de movimentação de solo foi suspenso.													
Obs Fiscalização														


DUARTE CONSTRUTORA E EMPREEND. LTDA
CNPJ: 11.963.541/0001-31


Roberto Ferreira Rocha
Secretário Executivo
de Infraestrutura

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO						DIÁRIO DE OBRAS								
FISCAIS DA OBRA	EDVALDO SOARES	Matrícula	48.529											
		Matrícula												
		Matrícula												
CONTRATADA	DUARTE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA					DATA	13/06/2025 a 13/06/2025							
ENG. DA EMPRESA	Leonardo Duarte	CREA												
CONTRATO	Nº 262/2024					CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS								
OBJETO E LOCAL DA OBRA	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DA RUA BOA LUZ, NO BAIRRO DO NOBRE, NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE					Tempo	Sol	Nublado	Chuva	Pluviometria (mm)				
														
Prazo Contratual (Dias):	88 dias					Manhã		x	x					
Prazo Decorrido:	24 dias	Prazo Restante:				Tarde		x	x					
Horário de Trabalho:	07:00 às 17:00					Noite								
Equipam.						Pluviometria Total (mm)								
						Mês								
						Ano								
						Contrato								
Pessoal	Descrição		Quant.				Descrição		Quant.					
	Dias Úteis da Semana		Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Dias Úteis da Semana		Seg	Ter	Qua	Qui	Sex
	Data		-	-	-	-	-	Data		-	-	-	-	-
	Engenheiro							Almoxarife / Apontador						
	Mestre de Obras / Encarregado				1			Operador de betoneira						
	Carpinteiro							Serralheiro						
	Pedreiro				4			Encanador						
	Armador							Pintor						
	Servente				1			Gesseiro						
	DATA: 13/06/2025 SERVIÇOS: Devido as fortes chuvas na região o serviço de movimentação de solo foi suspenso.													
Obs Fiscalização														
	 Roberto Ferreira Rocha Secretário Executivo de Infraestrutura													

DUARTE CONSTRUTORA E EMPREEND. LTDA
CNPJ: 11.862.641/0001-31

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO						DIÁRIO DE OBRAS								
FISCAIS DA OBRA	EDVALDO SOARES	Matrícula	48.529											
		Matrícula												
		Matrícula												
CONTRATADA	DUARTE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA					DATA	16/06/2025 a 16/06/2025							
ENG. DA EMPRESA	Leonardo Duarte	CREA												
CONTRATO	Nº 262/2024													
OBJETO E LOCAL DA OBRA	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DA RUA BOA LUZ, NO BAIRRO DO NOBRE, NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE					Tempo	Sol	Nublado	Chuva	Pluviometria (mm)				
														
Prazo Contratual (Dias):			88 dias			Manhã		x	x					
Prazo Decorrido:	27 dias		Prazo Restante: 61 dias			Tarde		x	x					
Horário de Trabalho:			07:00 às 17:00			Noite								
Equipam.						Pluviometria Total (mm)								
						Mês								
						Ano								
						Contrato								
Pessoal	Descrição		Quant.					Descrição		Quant.				
	Dias Úteis da Semana		Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Dias Úteis da Semana		Seg	Ter	Qua	Qui	Sex
	Data		-	-	-	-	-	Data		-	-	-	-	-
	Engenheiro							Almoxarife / Apontador						
	Mestre de Obras / Encarregado					1		Operador de betoneira						
	Carpinteiro							Serralheiro						
	Pedreiro					4		Encanador						
	Armador							Pintor						
Servente					1		Gesseiro							
Serviços Executados	DATA: 16/06/2025													
	SERVIÇOS: Devido as fortes chuvas na região o serviço de movimentação de solo foi suspenso.													
Obs Fiscalização	 Roberto Ferreira Rocha Secretário Executivo de Infraestrutura  DUARTE CONSTRUTORA E EMPREEND. LTDA CNPJ: 11.963.541/0001-31													

DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO						DIÁRIO DE OBRAS								
FISCAIS DA OBRA	EDVALDO SOARES	Matrícula	48.529											
		Matrícula												
		Matrícula												
CONTRATADA	DUARTE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA					DATA	17/06/2025 a 17/06/2025							
ENG. DA EMPRESA	Leonardo Duarte	CREA												
CONTRATO	Nº 262/2024					CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS								
OBJETO E LOCAL DA OBRA	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DA RUA BOA LUZ, NO BAIRRO DO NOBRE, NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE					Tempo	Sol	Nublado	Chuva	Pluviometria (mm)				
														
Prazo Contratual (Dias):			88 dias			Manhã	x							
Prazo Decorrido:	28 dias		Prazo Restante: 60 dias			Tarde	x							
Horário de Trabalho:			07:00 às 17:00			Noite								
Equipam.						Pluviometria Total (mm)								
						Mês								
						Ano								
Pessoal						Contrato								
	Descrição		Quant.			Descrição		Quant.						
	Dias Úteis da Semana		Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Dias Úteis da Semana		Seg	Ter	Qua	Qui	Sex
	Data		-	-	-	-	-	Data		-	-	-	-	-
	Engenheiro							Almoxarife / Apontador						
	Mestre de Obras / Encarregado						1	Operador de betoneira						
	Carpinteiro							Serralheiro						
	Pedreiro						4	Encanador						
	Armador							Pintor						
	Servente						1	Gesseiro						
Serviços Executados	DATA: 17/06/2025													
	SERVIÇOS: Devido as fortes chuvas dos dias anteriores na regiao, o solo da rua da Boa Luz encontra-se encharcado e devido a isso o serviço de movimentção de solo continua suspenso.													
Obs Fiscalização														


Roberto Ferreira Rocha
Secretário Executivo
de Infraestrutura


DUARTE CONSTRUTORA E EMPREEND. LTDA
CNPJ: 11.963.541/0001-31

DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO						DIÁRIO DE OBRAS								
FISCAIS DA OBRA	EDVALDO SOARES	Matrícula	48.529											
		Matrícula												
		Matrícula												
CONTRATADA	DUARTE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA					DATA	18/06/2025 a 18/06/2025							
ENG. DA EMPRESA	Leonardo Duarte	CREA												
CONTRATO	Nº 262/2024					CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS								
OBJETO E LOCAL DA OBRA	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DA RUA BOA LUZ, NO BAIRRO DO NOBRE, NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE					Tempo	Sol	Nublado	Chuva	Pluviometria (mm)				
														
Prazo Contratual (Dias):	88 dias					Manhã		x						
Prazo Decorrido:	29 dias	Prazo Restante:	59 dias			Tarde		x						
Horário de Trabalho:	07:00 às 17:00					Noite								
Equipam.						Pluviometria Total (mm)								
						Mês								
						Ano								
						Contrato								
Pessoal	Descrição		Quant.				Descrição		Quant.					
	Dias Úteis da Semana		Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Dias Úteis da Semana		Seg	Ter	Qua	Qui	Sex
	Data		-	-	-	-	-	Data		-	-	-	-	-
	Engenheiro							Almoxarife / Apontador						
	Mestre de Obras / Encarregado		1					Operador de betoneira						
	Carpinteiro							Serralheiro						
	Pedreiro		4					Encanador						
	Armador							Pintor						
Servente		1					Gesseiro							
Obs	DATA: 18/06/2025													
	SERVIÇOS: Devido as fortes chuvas dos dias anteriores na região, o solo da rua da Boa Luz encontra-se encharcado e devido a isso o serviço de movimentação de solo continua suspenso. Houve locação da rua e calçada.													
Fiscalização														
	Roberto Ferreira Rocha Secretário Executivo de Infraestrutura													



PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO						DIÁRIO DE OBRAS								
FISCAIS DA OBRA	EDVALDO SOARES	Matrícula	48.529											
		Matrícula												
		Matrícula												
CONTRATADA	DUARTE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA					DATA	19/06/2025 a 19/06/2025							
ENG. DA EMPRESA	Leonardo Duarte	CREA												
CONTRATO	Nº 262/2024					CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS								
OBJETO E LOCAL DA OBRA	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DA RUA BOA LUZ, NO BAIRRO DO NOBRE, NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE					Tempo	Sol	Nublado	Chuva	Pluviometria (mm)				
Prazo Contratual (Dias):	88 dias					Manhã		x						
Prazo Decorrido:	30 dias	Prazo Restante:	58 dias			Tarde		x						
Horário de Trabalho:	07:00 às 17:00					Noite								
Equipam.						Pluviometria Total (mm)								
						Mês								
						Ano								
						Contrato								
Pessoal	Descrição		Quant.				Descrição		Quant.					
	Dias Úteis da Semana		Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Dias Úteis da Semana		Seg	Ter	Qua	Qui	Sex
	Data		-	-	-	-	-	Data		-	-	-	-	-
	Engenheiro							Almoxarife / Apontador						
	Mestre de Obras / Encarregado			1				Operador de betoneira						
	Carpinteiro							Serralheiro						
	Pedreiro			4				Encanador						
	Armador							Pintor						
Servente			1				Gesseiro							
Serviços Executados	DATA:19/06/2025													
	SERVIÇOS: Devido as chuvas dos dias anteriores na região, o solo da rua da Boa Luz encontra-se encharcado e devido a isso o serviço de movimentação de solo continua suspenso. Houve aplicação de meio-fio em concreto pré-moldado.													
Obs Fiscalização	Roberto Ferreira Rocha Secretário Executivo de Infraestrutura													

**PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO						DIÁRIO DE OBRAS								
FISCAIS DA OBRA	EDVALDO SOARES	Matrícula	48.529											
		Matrícula												
		Matrícula												
CONTRATADA	DUARTE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA					DATA	20/06/2025 a 20/06/2025							
ENG. DA EMPRESA	Leonardo Duarte	CREA												
CONTRATO	N° 262/2024					CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS								
OBJETO E LOCAL DA OBRA	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DA RUA BOA LUZ, NO BAIRRO DO NOBRE, NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE					Tempo	Sol 	Nublado 	Chuva 	Pluviometria (mm)				
Prazo Contratual (Dias):	88 dias					Manhã	x							
Prazo Decorrido:	31 dias	Prazo Restante:		57 dias		Tarde	x							
Horário de Trabalho:	07:00 às 17:00					Noite								
Equipam.						Pluviometria Total (mm)								
						Mês								
						Ano								
						Contrato								
Pessoal	Descrição		Quant.				Descrição		Quant.					
	Dias Úteis da Semana		Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Dias Úteis da Semana		Seg	Ter	Qua	Qui	Sex
	Data		-	-	-	-	-	Data		-	-	-	-	-
	Engenheiro							Almoxarife / Apontador						
	Mestre de Obras / Encarregado				1			Operador de betoneira						
	Carpinteiro							Serralheiro						
	Pedreiro				4			Encanador						
	Armador							Pintor						
Servente				1			Gesseiro							
Obs	DATA: 20/06/2025													
	SERVIÇOS: Houve aplicação de meio-fio em concreto pré-moldado e base de concreto para linha d'água.													
Fiscalização														
	 Roberto Ferreira Rocha Secretário Executivo de Infraestrutura													

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO										DIÁRIO DE OBRAS						
FISCAIS DA OBRA	EDVALDO SOARES		Matrícula	48.529												
			Matrícula													
			Matrícula													
CONTRATADA	DUARTE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA									DATA	25/06/2025 a 25/06/2025					
ENG. DA EMPRESA	Leonardo Duarte		CREA													
CONTRATO	Nº 262/2024									CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS						
OBJETO E LOCAL DA OBRA	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DA RUA BOA LUZ, NO BAIRRO DO NOBRE, NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE									Tempo	Sol	Nublado	Chuva	Pluviometria (mm)		
																
Prazo Contratual (Dias):			88 dias						Manhã			X				
Prazo Decorrido:	36 dias		Prazo Restante:		52 dias				Tarde		X					
Horário de Trabalho:			07:00 às 17:00						Noite							
Equipam.										Pluviometria Total (mm)						
										Mês						
										Ano						
										Contrato						
Pessoal	Descrição			Quant.					Descrição			Quant.				
	Dias Úteis da Semana			Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Dias Úteis da Semana			Seg	Ter	Qua	Qui	Sex
	Data			-	-	-	-	-	Data			-	-	-	-	-
	Engenheiro								Almoxarife / Apontador							
	Mestre de Obras / Encarregado						1		Operador de betoneira							
	Carpinteiro								Serralheiro							
	Pedreiro						4		Encanador							
	Armador								Pintor							
Servente						1		Gesseiro								
Serviços Executados	DATA: 25/06/2025															
	SERVIÇOS: Houve aplicação de meio-fio em concreto pré-moldado e regularização manual de terreno natural.															
Obs Fiscalização	 Roberto Ferreira Rocha Secretário Executivo de Infraestrutura															

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO						DIÁRIO DE OBRAS								
FISCAIS DA OBRA	EDVALDO SOARES	Matrícula	48.529											
		Matrícula												
		Matrícula												
CONTRATADA	DUARTE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA					DATA	26/06/2025 a 26/06/2025							
ENG. DA EMPRESA	Leonardo Duarte	CREA					CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS							
CONTRATO	N° 262/2024					Tempo	Sol	Nublado	Chuva	Pluviometria (mm)				
OBJETO E LOCAL DA OBRA	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DA RUA BOA LUZ, NO BAIRRO DO NOBRE, NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE													
Prazo Contratual (Dias):	88 dias					Manhã	x							
Prazo Decorrido:	37 dias	Prazo Restante:	51 dias			Tarde	x							
Horário de Trabalho:	07:00 às 17:00					Noite								
Equipam.						Pluviometria Total (mm)								
						Mês								
						Ano								
						Contrato								
Pessoal	Descrição		Quant.					Descrição		Quant.				
	Dias Úteis da Semana		Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Dias Úteis da Semana		Seg	Ter	Qua	Qui	Sex
	Data		-	-	-	-	-	Data		-	-	-	-	-
	Engenheiro							Almoxarife / Apontador						
	Mestre de Obras / Encarregado						1	Operador de betoneira						
	Carpinteiro							Serralheiro						
	Pedreiro						4	Encanador						
	Armador							Pintor						
Servente						1	Gesseiro							
Serviços Executados	DATA: 26/06/2025													
	SERVIÇOS: Houve aplicação de meio-fio em concreto pré-moldado e regularização manual de terreno natural.													
Obs Fiscalização	 Roberto Ferreira Rocha Secretário Executivo de Infraestrutura													

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO						DIÁRIO DE OBRAS								
FISCAIS DA OBRA	EDVALDO SOARES	Matrícula	48.529											
		Matrícula												
		Matrícula												
CONTRATADA	DUARTE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA					DATA	27/06/2025 a 27/06/2025							
ENG. DA EMPRESA	Leonardo Duarte	CREA												
CONTRATO	Nº 262/2024					CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS								
OBJETO E LOCAL DA OBRA	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DA RUA BOA LUZ, NO BAIRRO DO NOBRE, NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE					Tempo	Sol	Nublado	Chuva	Pluviometria (mm)				
														
Prazo Contratual (Dias):	88 dias					Manhã	x							
Prazo Decorrido:	38 dias	Prazo Restante:	50 dias			Tarde	x							
Horário de Trabalho:	07:00 às 17:00					Noite								
Equipam.						Pluviometria Total (mm)								
						Mês								
						Ano								
						Contrato								
Pessoal	Descrição		Quant.				Descrição		Quant.					
	Dias Úteis da Semana		Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Dias Úteis da Semana		Seg	Ter	Qua	Qui	Sex
	Data		-	-	-	-	-	Data		-	-	-	-	-
	Engenheiro							Almoxarife / Apontador						
	Mestre de Obras / Encarregado		1					Operador de betoneira						
	Carpinteiro							Serralheiro						
	Pedreiro		4					Encanador						
	Armador							Pintor						
Servente		1					Gesseiro							
Serviços Executados	DATA: 27/06/2025													
	SERVIÇOS: Houve aplicação de meio-fio em concreto pré-moldado e aplicação de paralelepípedo.													
Obs Fiscalização	Roberto Ferreira Rocha Secretário Executivo de Infraestrutura													