

Paulista, 26 de novembro de 2025

Parecer nº 129/2025
Da: Controladoria Geral
Para: Secretaria de Infraestrutura


Prezado Senhor,

Vimos pelo presente, informar a V.Sa., que após análise realizada no Boletim de Medição nº 04/2025, referente aos serviços realizados pela empresa Duarte Construtora e Empreendimentos LTDA, **Contrato nº 262/2024**, cujo objeto é a **Contratação de Empresa de Engenharia para Execução das Obras de Pavimentação, Drenagem e Sinalização da Rua Boa Luz, No Bairro do Nobre no Município do Paulista - PE. Atestamos** o valor de **R\$: 32.759,98** (trinta e dois mil e setecentos e cinquenta e nove reais e noventa e oito centavos), encaminhado a esta Controladoria, através do Ofício nº 1481/2025- SEIN.

Sendo assim, solicitamos desta Secretaria, anexar ao processo, os documentos necessários, no sentido de procedermos à análise, visando o seu encaminhamento para a devida liquidação.

Vale ressaltar que o exame realizado nesta Controladoria foi restrito ao **Boletim de Medição nº 04/2025 Contrato 262/2024**, apresentado pela Secretaria, não abrangendo decisão sobre o objeto contratado, não representando ato de gestão, mas, sim, aferição técnica de engenharia que se restringe aos aspectos de execução da obra licitada e contratada, não abarcando o conteúdo de escolhas gerenciais específicas ou mesmo elementos que fundamentaram a decisão contratual do administrador em seu âmbito discricionário.

Atenciosamente,



Ewerson Lira do Nascimento
Supervisor
Setor de Obras e Engenharia



PREFEITURA MUNICIPAL
PAULISTA
EM UM NOVO TEMPO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Paulista, 10 de novembro de 2025.

OFÍCIO Nº 01481 / 2025 - SEIN

Prezado Controlador:

Com base nas informações da fiscalização, vimos por meio do presente encaminhar em anexo o Boletim de Medição nº 04 no valor R\$ 32.759,98 (Trinta e dois mil, setecentos e cinquenta e nove reais e noventa e oito centavos) CONTRATO Nº 262/2024, firmado com a Empresa DUARTE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA, cujo objeto é: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DA RUA BOA LUZ, NO BAIRRO DO NOBRE NO MUNICÍPIO DO PAULISTA, para análise e atesto do pagamento.

- Boletim de Medição nº 04 – BM 04 – R\$ 32.759,98;
- Memória de cálculo;
- Relatório fotográfico;
- Diário de Obra;
- CI nº 384/2025 – Departamento de Fiscalização de Obras.

Sem mais para o momento, renovo votos de estima e consideração.

Respeitosamente,


JORGE LUIS CARREIRO DE BARROS
Secretário Municipal de Infraestrutura



Ilmo. Sr.
GUSTAVO PAULO DE MIRANDA DE A. FILHO
CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Paulista/PE, 10 de novembro de 2025.

C.I. N° 384/2025 - SEIN

DE: DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

PARA: GABINETE DE INFRAESTRUTURA

ASSUNTO: CONTRATO N° 262/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DA RUA BOA LUZ, NO BAIRRO DO NOBRE, NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE.

Prezada senhora,

Cumprimentando-o cordialmente, venho por meio desta, encaminhar a documentação do **BM-04**, referente ao período de **01/10/2025 até 31/10/2025**, do contrato acima citado para análise e posterior aprovação perante a controladoria. O valor da medição é de **R\$ 32.759,98** (Trinta e dois mil, setecentos e cinquenta e nove reais e noventa e oito centavos). A empresa executora, conforme contrato, é a **DUARTE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA**.

Referências:

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| • Valor Total do Contrato: | R\$ 280.099,28 |
| • Valor do BM-04: | R\$ 32.759,98 |

Seguem em anexo:

- BM-04 Completo;
- Memória de Cálculo;
- Relatório Fotográfico;
- Diário de Obras.

Atenciosamente,



Edvaldo Soares do Nascimento
Engenheiro Civil
CREA 1822454069 PE

Edvaldo Soares do Nascimento

Fiscal de Obras

Mat. 48.529

Ilma. Sra.

Jaina Poesi da Silva Gonzaga

Secretária Executiva de Infraestrutura – Paulista/PE



PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SECRETARIA EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA

Ordem de Serviço	Nº (Contrato Execução/Fornecimento)	BM-Data emissão	Período de Medição	Fonte de Recurso
007/2025	262/2024	10/11/2025	01/10/2025	Recursos Próprios
Início da obra-data	Previsão término da obra	Empresa Contratada		
11-06-2025	10-11-2025	DUARTE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA		
Valor total inicial =	R\$ 280.099,28	dt assinatura	Objeto: DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DA RUA BOA LUZ, NO BAIRRO DO NOBRE, NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE.	
Valor deste BM 04 =	R\$ 32.759,98	-	CNPJ nº 11.963.541/0001-31	
Valor acumulado =	R\$ 205.394,62	Dt último adit		
Saldo do contrato =	R\$ 74.704,66	-		

BOLETIM DE MEDIÇÃO 04

Discriminação dos serviços do Orçamento				Previsão Licitado			Executado Físico			Executado Financeiro (R\$)					
Item	Cod.	Banco	Descrição	Und.	Quant.	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)	Medido no período BM 03	Medido no período BM 04	Acum. inclui o período	Saldo de Contrato	Acum. até período anterior	Medido no Período	Acum. inclui o período	Desvio (%)
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL															
1.1	19	Comp.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL.	mês	4,00	3.267,87	13.071,46	1,52	0,47	3,27	0,73	9.150,02	1.535,90	10.685,92	81,75%
						SUBTOTAL 1						9.150,02	1.535,90	10.685,92	81,75%
2 CANTEIRO DE OBRAS															
2.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF. 03/2022 PS.	m²	5,76	379,29	2.184,73	0,00		2,88	2,88	1.092,37	0,00	1.092,37	50,00%
2.2	01	Comp.	ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRAS COM LIMPEZA 2X POR SEMANA.	mês	4,00	1.054,88	4.219,52	0,00		0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.3	02	Comp.	ALUGUEL DE CONTAINER PARA BANHEIROS EM CANTEIRO DE OBRAS COM LIMPEZA 2X POR SEMANA.	mês	4,00	1.191,06	4.764,23	1,00		3,00	1,00	3.573,17	0,00	3.573,17	75,00%
2.4	03	Comp.	ALUGUEL DE CONTAINER PARA ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRAS COM LIMPEZA 2X POR SEMANA.	mês	4,00	834,71	3.338,85	0,00		0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.5	04	Comp.	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA ÁREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE DE MADEIRA - REFERÊNCIA: 41598 SINAPI 01/2018.	un	1,00	2.930,74	2.930,74	0,00		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.6	05	Comp.	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA CANTEIRO DE OBRAS - REFERÊNCIA: C2851 SEIN/CE.	un	1,00	1.733,80	1.733,80	0,00		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
						SUBTOTAL 2						4.665,54	0,00	4.665,54	24,34%
3 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO															
3.1	06	Comp.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA.	un	2,00	3.080,81	6.161,62	0,69	0,11	1,11	0,89	3.080,81	338,89	3.419,70	55,50%
						SUBTOTAL 3						3.080,81	338,89	3.419,70	55,50%
4 SERVIÇOS PRELIMINARES															

Edvaldo Soares do Nascimento
Engenheiro Civil
CREA/PE 2444005-PE

DUARTE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ nº 11.963.541/0001-31
Evolução José da Cunha Amaral
CREA/PE 006286 - Engº Civil

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SECRETARIA EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA

Ordem de Serviço	Nº (Contrato Execução/Fornecimento)	BM-Data emissão	Período de Medição		Fonte de Recurso
007/2025	262/2024	10/11/2025	01/10/2025	31/10/2025	Recursos Próprios
Início da obra-data	Previsão término da obra	Empresa Contratada			CNPJ nº 11.963.541/0001-31
11-06-2025	10-11-2025	DUARTE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA			
Valor total inicial =	R\$ 280.099,28	dt assinatura	Objeto: DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DA RUA BOA LUZ, NO BAIRRO DO NOBRE, NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE.		
Valor deste BM 04 =	R\$ 32.759,98	-			
Valor acumulado =	R\$ 205.394,62	Dt último adit			
Saldo do contrato =	R\$ 74.704,66	-			

BOLETIM DE MEDIÇÃO 04															
Discriminação dos serviços do Orçamento			Previsão Licitado				Executado Físico				Executado Financeiro (R\$)				
Item	Cod.	Banco	Descrição	Und.	Quant.	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)	Medido no período BM 03	Medido no período BM 04	Acum. inclui o período	Saldo de Contrato	Acum. até período anterior	Medido no Período	Acum. inclui o período	Desvio (%)
4.1	08	Comp.	REBAIXAMENTO DE PENNA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO. - (COMPOSIÇÃO BASEADA NA EMLURB 19.07.580 DE JULHO/2018).	un	40,00	133,92	5.356,68	1,00		10,00	30,00	1.339,17	0,00	1.339,17	25,00%
4.2	09	Comp.	REBAIXAMENTO DE DISTRIBUIDOR DE 110 MM, INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO(SEM TUBULACAO E CONEXOES) - (COMPOSIÇÃO BASEADA NA EMLURB 19.07.590 DE JULHO/2018).	m	166,00	75,29	12.498,47	0,00		12,00	154,00	903,50	0,00	903,50	7,23%
4.3	10	Comp.	INSTALACAO DAS CONEXOES, INCLUSIVE COMPLEMENTO DE TUBULACAO NO CASO DE REBAIXAMENTO DE DISTRIBUIDOR DE 110 MM. - (COMPOSIÇÃO BASEADA NA EMLURB 19.07.595 DE JULHO/2018).	un	34,00	374,93	12.747,62	0,00		0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	25	Comp.	EXECUÇÃO DE POÇOS DE SONDAGEM A PÁ E PICARETA COM COLETA DE AMOSTRAS NOS HORIZONTES DE MATERIAIS ENCONTRADOS, ATÉ A PROFUNDIDADE 100CM (COM REGISTRO DE PORVENTURA OCORRENCIA DE LENÇOL FREÁTICO) E POSTERIOR FECHAMENTO DOS MESMOS, INCLUSO A MOBILIZAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA E EQUIPAMENTOS,BEM COMO O TRANSPORTE DAS AMOSTRAS PARA LABORATÓRIO ATÉ UMA DISTANCIA DE 50KM.	un	2,00	642,39	1.284,79	0,00		0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Luizinho Soares do Nascimento
Engenheiro Civil
CREA 1822454069 PE

DUARTE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
DUARTE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ:11.963.541/0001-31 CREA Nº PE 086266 - Engrº Civil

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SECRETARIA EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA

Ordem de Serviço	Nº (Contrato Execução/Fornecimento)	BM-Data emissão	Período de Medição	Fonte de Recurso
007/2025	262/2024	10/11/2025	01/10/2025	Recursos Próprios
Início da obra-data	Previsão término da obra	Empresa Contratada		
11-06-2025	10-11-2025	DUARTE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA		
Valor total inicial =	R\$ 280.099,28	dt assinatura	Objeto: DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DA RUA BOA LUZ, NO BAIRRO DO NOBRE, NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE.	
Valor deste BM 04 =	R\$ 32.759,98	-	CNPJ nº 11.963.541/0001-31	
Valor acumulado =	R\$ 205.394,62	Dt último adit		
Saldo do contrato =	R\$ 74.704,66	-		

BOLETIM DE MEDIÇÃO 04

Item	Cod.	Banco	Descrição	Und.	Quant.	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)	Medido no período BM 03	Medido no período BM 04	Acum. inclui o período	Saldo de Contrato	Acum. até período anterior	Medido no Período	Acum. inclui o período	Desvio (%)
4.5	26	Comp.	REALIZAÇÃO DE ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DO ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNI (ISC) OU CBR-PROCTOR NORMAL (BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI 74022019 02/2019).	un	2,00	195,75	391,49	0,00		0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

5 TERRAPLENAGEM															
5.1	07	Comp.	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (COMPOSIÇÃO BASEADA NO SINAPI 74872).	m²	675,88	0,41	275,08	0,00		0,00	675,88	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	10116	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020.	m³	496,40	2,52	1.250,93	69,09		148,15	348,25	373,34	0,00	373,34	29,84%
5.3	100978	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020.	m³	620,50	7,98	4.949,11	86,37		133,09	487,41	1.061,53	0,00	1.061,53	21,45%
5.4	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020.	m³xkm	2.233,08	2,81	6.268,26	310,93		479,12	1.753,96	1.344,89	0,00	1.344,89	21,46%
5.5	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019.	m²	854,65	3,01	2.573,35	207,63	178,77	854,65	0,00	2.035,07	538,28	2.573,35	100,00%


Eduardo Soares do Nascimento
Engenheiro Civil
CREA Nº 18224540-09 PE

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SECRETARIA EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA

Ordem de Serviço	N° (Contrato Execução/Fornecimento)	BM-Data emissão	Período de Medição		Fonte de Recurso
007/2025	262/2024	10/11/2025	01/10/2025	31/10/2025	Recursos Próprios
Início da obra-data	Previsão término da obra		Empresa Contratada		CNPJ nº 11.963.541/0001-31
11-06-2025	10-11-2025		DUARTE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA		
Valor total inicial =	R\$ 280.099,28	dt assinatura	Objeto: DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DA RUA BOA LUZ, NO BAIRRO DO NOBRE, NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE.		
Valor deste BM 04 =	R\$ 32.759,98	-			
Valor acumulado =	R\$ 205.394,62	Dt último adit			
Saldo do contrato =	R\$ 74.704,66	-			

BOLETIM DE MEDIÇÃO 04

Item	Cod.	Banco	Descrição	Und.	Quant.	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)	Medido no período BM 03	Medido no período BM 04	Acum. inclui o período	Saldo de Contrato	Acum. até período anterior	Medido no Período	Acum. inclui o período	Desvio (%)
5.6	96396	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019.	m³	135,18	199,70	26.994,91	52,93		100,63	34,55	20.095,41	0,00	20.095,41	74,44%
5.7	100978	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020.	m³	135,18	7,98	1.078,20	100,63		100,63	34,55	802,62	0,00	802,62	74,44%
5.8	96875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020.	m³xkm	2.703,60	2,81	7.589,01	2.029,48		2.029,48	674,12	5.696,75	0,00	5.696,75	75,07%
SUBTOTAL 5							50.978,85					31.409,61	538,28	31.947,89	62,67%
6 PAVIMENTAÇÃO															
6.1	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020.	m²	833,89	100,37	83.700,04	262,63	158,01	833,89	0,00	67.840,10	15.859,94	83.700,04	100,00%
6.2	17	Comp.	REGRAVA DE CONCRETO.	m	23,00	35,80	823,35	12,40		22,80	0,20	816,19	0,00	816,19	99,13%
SUBTOTAL 6							84.523,39					68.656,29	15.859,94	84.516,23	99,99%
7 DRENAGEM															

Edvaldo Soares do Nascimento
Engenheiro Civil
CREA 189.245-4/069 PE

DUARTE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Evolução José da Cunha Amorim
CNPJ: 11.963.541/0001-31
CREA-PE 006266- Engº Civil

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SECRETARIA EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA

Ordem de Serviço	Nº (Contrato Execução/Fornecimento)	BM-Data emissão	Período de Medição		Fonte de Recurso
007/2025	262/2024	10/11/2025	01/10/2025	31/10/2025	Recursos Próprios
Início da obra-data	Previsão término da obra	Empresa Contratada			
11-06-2025	10-11-2025	DUARTE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA			
Valor total inicial =	R\$ 280.099,28	dt assinatura	Objeto: DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DA RUA BOA LUZ, NO BAIRRO DO NOBRE, NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE.		
Valor deste BM 04 =	R\$ 32.759,98	-			
Valor acumulado =	R\$ 205.394,62	Dt último adit			
Saldo do contrato =	R\$ 74.704,66	-			

BOLETIM DE MEDIÇÃO 04

Discriminação dos serviços do Orçamento				Previsão Licitado				Executado Físico			Executado Financeiro (R\$)				
Item	Cod.	Banco	Descrição	Und.	Quant.	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)	Medido no período BM 03	Medido no período BM 04	Acum. inclui o período	Saldo de Contrato	Acum. até período anterior	Medido no Período	Acum. inclui o período	Desvio (%)
7.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016.	m	332,00	64,68	21.475,09	91,15	7,00	264,45	67,55	16.652,89	452,79	17.105,68	79,65%
7.2	14	Comp.	CONSTRUCAO DE LINHA D'AGUA COM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 6 COM 6 CM DE ESPESSURA E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1 2,INCLUSIVE BASE DE CONCRETO 1 4 8 COM 10 CM DE ESPESSURA E REATERRO. - (COMPOSIÇÃO BASEADA NA EMLURB 20.09.030 DE OUTUBRO/2013)	m	332,80	36,80	12.247,37	233,30	0,80	332,80	0,00	12.217,93	29,44	12.247,37	100,00%

8 PASSEIO E CALÇADAS

8.1	15	Comp.	EXECUÇÃO DE ATERRO COM BARRO, UTILIZANDO-SE O PROCESSO MECÂNICO LEVE DE COMPACTAÇÃO, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE (POSTO OBRA) - (COMPOSIÇÃO BASEADA NO SINAPI 5652 COM DATA BASE MAIO/2016).	m³	19,31	90,86	1.754,45	11,24	7,59	18,83	0,48	1.021,23	689,60	1.710,84	97,51%
-----	----	-------	---	----	-------	-------	----------	-------	------	-------	------	----------	--------	----------	--------

Edição: 2025
Engenheiro Civil
CREA 1822454069 PE

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SECRETARIA EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA

Ordem de Serviço	Nº (Contrato Execução/Fornecimento)	BM-Data emissão	Período de Medição	Fonte de Recurso
007/2025	262/2024	10/11/2025	01/10/2025	31/10/2025
Início da obra-data	Previsão término da obra	Empresa Contratada		
11-06-2025	10-11-2025	DUARTE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA		
Valor total inicial =	R\$ 280.099,28	dt assinatura	Objeto: DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DA RUA BOA LUZ, NO BAIRRO DO NOBRE, NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE.	
Valor deste BM 04 =	R\$ 32.759,98	-	CNPJ nº 11.963.541/0001-31	
Valor acumulado =	R\$ 205.394,62	Dt último adit		
Saldo do contrato =	R\$ 74.704,66	-		

BOLETIM DE MEDIÇÃO 04

Discriminação dos serviços do Orçamento				Previsão Licitado			Executado Físico			Executado Financeiro (R\$)					
Item	Cod.	Banco	Descrição	Und.	Quant.	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)	Medido no período BM 03	Medido no período BM 04	Acum. inclui o período	Saldo de Contrato	Acum. até período anterior	Medido no Período	Acum. inclui o período	Desvio (%)
8.2	16	Comp.	REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TERRENO NATURAL COM CORTE OU ATERRO APLADO ATÉ 20CM. - (COMPOSIÇÃO BASEADA NO SINAPI CÓDIGO 5622 COM DATA BASE DE JANEIRO/2016.).	m²	386,12	7,61	2.936,83	194,44	151,72	376,52	9,60	1.709,83	1.153,98	2.863,81	97,51%
8.3	94991	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022.	m²	27,03	730,84	19.754,63	15,74	10,62	26,36	0,67	11.503,44	7.761,53	19.264,97	97,52%

9 SINALIZAÇÃO

9.1	11	Comp.	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM - REFERENCIA: 7391612 SINAP 10/2019.	un	2,00	112,46	224,92	2,00		2,00	0,00	224,92	0,00	224,92	100,00%
9.2	12	Comp.	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO TOTALMENTE REFLETIVA. - (COMPOSIÇÃO BASEADA NO SICRO 2 (DNIT) CÓDIGOS 4 S 06 200 01 COM DATA BASE DE NOVENBRO/2017).	m²	3,22	826,66	2.661,85	3,22		3,22	0,00	2.661,85	0,00	2.661,85	100,00%
9.3	13	Comp.	CONFEÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE DE PLACA DE SINALIZAÇÃO TOTALMENTE REFLETIVA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO - (COMPOSIÇÃO BASEADA NO SICRO 2 (DNIT) CÓDIGO 1 A 01 870 01 DE NOVENBRO/2016).	m	45,60	114,73	5.231,69	45,60		45,60	0,00	5.231,69	0,00	5.231,69	100,00%
9.4	18	Comp.	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - REFERENCIA: 72947 SINAP 10/2019.	m²	21,80	46,82	1.020,72	0,00		0,00	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00%


Engenheiro Civil
CPF: 18.724.540-69 PE



PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SECRETARIA EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA

Ordem de Serviço	Nº (Contrato Execução/Fornecimento)	BM-Data emissão	Período de Medição	Fonte de Recurso
007/2025	262/2024	10/11/2025	01/10/2025	Recursos Próprios
Início da obra-data	Previsão término da obra	Empresa Contratada		
11-06-2025	10-11-2025	DUARTE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA		
Valor total inicial =	R\$ 280.099,28	dt assinatura	Objeto: DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DA RUA BOA LUZ, NO BAIRRO DO NOBRE, NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE.	CNPJ nº 11.963.541/0001-31
Valor deste BM 04 =	R\$ 32.759,98			
Valor acumulado =	R\$ 205.394,62	Dt último adit		
Saldo do contrato =	R\$ 74.704,66			

BOLETIM DE MEDIÇÃO 04															
Discriminação dos serviços do Orçamento				Previsão Licitado			Executado Físico			Executado Financeiro (R\$)					
Item	Cod.	Banco	Descrição	Und.	Quant.	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)	Medido no período BM 03	Medido no período BM 04	Acum. inclui o período	Saldo de Contrato	Acum. até período anterior	Medido no Período	Acum. inclui o período	Desvio (%)
9.5	20	Comp.	EXECUÇÃO DE LOMBADA COM 5M DE LARGURA.	un	2,00	807,78	1.615,56	2,00		2,00	0,00	1.615,56	0,00	1.615,56	100,00%
9.6	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CALAÇÃO). AF_05/2021.	m	332,00	1,78	590,30	332,00		332,00	0,00	590,30	0,00	590,30	100,00%

10	REMOÇÃO														
10.1	104789	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_09/2023	m³	14,40	211,90	3.051,36	0,00	14,40	14,40	0,00	0,00	0,00	3.051,36	100,00%
10.2	100982	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF_07/2020	m³	14,40	10,23	147,31	0,00	14,40	14,40	0,00	0,00	0,00	147,31	100,00%
10.3	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	m³/km	432,00	2,78	1.200,96	0,00	432,00	432,00	0,00	0,00	0,00	1.200,96	100,00%
SUBTOTAL 10							4.399,63					0,00	4.399,63	4.399,63	100,00%

SUBTOTAL 10										4.399,63					0,00	4.399,63	4.399,63	100,00%		
TOTAIS GERAIS (R\$)										280.099,28					172.634,59	32.759,98	205.394,52	73,33%		
Empresa: DUARTE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA										Resp. Téc.	Fiscalização	da		Secretária	Jaina		Executiva	de		Obras
Nome: Leonardo Duarte dos Passos										Obra/Serviço			Nome:	Poesei		da		Silva	Gonzaga	
Cargo: Engenheiro Civil										Nome: Edvaldo	Soares do		Cargo:	Secretária				Executiva		
Área: Rua da Boa Luz, Nobre Paulista -PE										Nascimento			Área: Secretaria de Infraestrutura							
										Cargo: Fiscal	de		Obras							
										Área: DFO										

Engenheiro Civil
CNPJ 1822454069 PE

DUARTE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 11.963.541/0001-31
Eduardo José da Cunha Amaral
CREA Nº PE 030268 - Engº Civil



MUNICÍPIO MUNICIPAL
PAULISTA
EM UM NOVO TEMPO

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SECRETARIA EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA

Ordem de Serviço	Nº (Contrato Execução/Fornecimento)	BM-Data emissão	Período de Medição	Fonte de Recurso
007/2025	262/2024	10-11-2025	01/10/2025 até 31/10/2025	Recursos Próprios
Início da obra-data	Previsão término da obra	Empresa Contratada	CNPJ nº 11.963.541/0001-31	
11-06-2025	10-11-2025	DUARTE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA		
Valor total inicial (R\$)	280.099,28	dt assinatura	Objeto: DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DA RUA BOA LUZ, NO BAIRRO DO NOBRE, NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE.	
Valor deste BM 04 (R\$)	32.759,98	-		
Valor acumulado (R\$)	205.394,62	Dt último adit		
Saldo do contrato (R\$)	74.704,66	-		

MEMORIA DE CALCULO DO BM 04

1.1	19	ADMINISTRAÇÃO LOCAL.	CONTRATO			4,00	mês	
BM 04	a) VALOR TOTAL DA OBRA NO CONTRATO =		R\$	280.099,28				
	b) QUANTIDADE TOTAL DE MESES DA OBRA NO CONTRATO =			4		0,47	mês	
	c) VALOR TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA NA PLANILHA =		R\$	13.071,46				
	d) a-c (VALOR TOTAL DA OBRA CONTRATO - VALOR TOTAL DA ADM. LOCAL =		R\$	267.027,82				
	e) VALOR DO BM SEM O PERCENTUAL DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA =		R\$	31.224,08	TOTAL EXECUTADO	=	3,27	mês
	f) d ÷ b (RESULTADO DO D ÷ PELO TOTAL DE MESES DA OBRA NO CONTRATO b) =		R\$	66.756,96	MEDIDO NO BM 01	=	0,17	mês
	g) e ÷ f (VALOR DO BM SEM O PERCENTUAL DA ADM. LOCAL ÷ RESULTADO DO f) =			0,47	MEDIDO NESTE BM 02	=	1,11	mês
					MEDIDO NESTE BM 03	=	1,52	mês
				MEDIDO NESTE BM 04	=	0,47	mês	

3	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO			CONTRATO	2,00	un
3.1	06	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA.				
BM 04	a) VALOR TOTAL DA OBRA NO CONTRATO =		R\$	280.099,28		
	b) QUANTIDADE TOTAL DE UNIDADE DO ITEM NO CONTRATO =			1		
	c) VALOR TOTAL DA MOBILIZAÇÃO DA OBRA NA PLANILHA =		R\$	3.080,81		
	d) a-c (VALOR TOTAL DA OBRA - VALOR TOTAL DA MOBILIZAÇÃO DA OBRA) =		R\$	277.018,47		
	e) VALOR DO BM SEM O PERCENTUAL DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA =		R\$	31.224,08	TOTAL EXECUTADO =	1,11 un
	f) d ÷ b (RESULTADO DO D ÷ PELO TOTAL DE MESES DA OBRA NO CONTRATO b) =		R\$	277.018,47	MEDIDO NO BM 01 =	0,04 un
	g) e ÷ f (VALOR DO BM SEM O PERCENTUAL DA ADM. LOCAL ÷ RESULTADO DO f) =			0,11	MEDIDO NESTE BM 02 =	0,27 un
					MEDIDO NESTE BM 03 =	0,69 un

5.5	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF 11/2019.		CONTRATO	854,65	m²
BM 04						
Referência	LARG.	LARG.	(LARG+LARG)/2	COMP.		
CASA 2717 ATÉ A CASA 2719	(7,00 + 10,00) / 2	=	8,50	x	10,00	= 85,00 m²
CASA 2719 ATÉ A CASA 2721	(5,80 + 7,00) / 2	=	6,40	x	10,00	= 64,00 m²
CASA 2721 ATÉ A CASA 2724	(5,00 + 5,80) / 2	=	5,40	x	10,00	= 54,00 m²
CASA 2725 ATÉ A CASA 2726	(4,40 + 5,00) / 2	=	4,70	x	10,00	= 47,00 m²



PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SECRETARIA EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA

Ordem de Serviço	Nº (Contrato Execução/Fornecimento)	BM-Data emissão	Período de Medição	Fonte de Recurso
007/2025	262/2024	10-11-2025	01/10/2025 até 31/10/2025	Recursos Próprios
Início da obra-data	Previsão término da obra	Empresa Contratada	CNPJ nº 11.963.541/0001-31	
11-06-2025	10-11-2025	DUARTE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA		
Valor total Inicial (R\$)	280.099,28	dt assinatura	Objeto: DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DA RUA BOA LUZ, NO BAIRRO DO NOBRE, NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE.	
Valor deste BM 04 (R\$)	32.759,98	-		
Valor acumulado (R\$)	205.394,62	Dt último adit		
Saldo do contrato (R\$)	74.704,66	-		

MEMÓRIA DE CALCULO DO BM 04

7.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM	CONTRATO	332,00	m
BM 04	COMP	(m)	x	LARG. (m)	
	7,00	(m)	x	0,00 (m)	
LADO DA PRAÇA					
ESTACA					
LADO ESQUERDO = L.E					7,00 m

TOTAL EXECUTADO					264,45 m
MEDIDO NO BM 01					102,10 m
MEDIDO NESTE BM 02					64,20 m
MEDIDO NESTE BM 03					91,15 m
MEDIDO NESTE BM 04					7,00 m

7.2	14	CONSTRUCAO DE LINHA D'AGUA COM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 6	CONTRATO	332,80	m
BM 04	COMP.	(m)	x	LARG. (m)	
	10,60	(m)	x	0,00 (m)	
	11,20	(m)	x	0,00 (m)	
	14,00	(m)	x	0,00 (m)	
	13,00	(m)	x	0,00 (m)	
	12,40	(m)	x	0,00 (m)	
	10,00	(m)	x	0,00 (m)	
	5,60	(m)	x	0,00 (m)	
	9,30	(m)	x	0,00 (m)	
	16,00	(m)	x	0,00 (m)	
	COMP	(m)	x	LARG. (m)	
	10,00	(m)	x	0,00 (m)	
	10,00	(m)	x	0,00 (m)	
	10,00	(m)	x	0,00 (m)	
	10,00	(m)	x	0,00 (m)	
RUA NOBRE ATÉ A CASA 1851					EST.08 / EST.07
CASA 1851 ATÉ A CASA 2757-B					EST.07
CASA 2757-B ATÉ 2747					EST.06
CASA 2747 ATÉ O SALÃO					EST.06 / EST.05
CASA 2745ATÉ A CASA 2746					EST.05 / EST.6
CASA 2745 ATÉ CASA S/N					EST.06
CASA S/N ATÉ A CURVA NA RUA LAS VEGAS					EST.6
RUA LAS VEGAS ATÉ A FRENTE DA CASA 1951					EST.7
CASA 1951 ATÉ A RUA DO NOBRE					EST.07 / EST.8
ESTACA					
CASA 2719 ATÉ A CASA 2717					EST.0
CASA 2721 ATÉ A CASA 2719					EST.0 até 10m
CASA 2724 ATÉ A CASA 2721					EST.1
CASA 2725 ATÉ A CASA 2724					EST.1 até 10m
CASA 2729 ATÉ A CASA 2725					EST.2 + 6,00
CASA 2732 ATÉ A CASA 2730					EST.2
LADO ESQUERDO = L.E					66,00 m

Edvaldo Soares do Nascimento

Engenheiro Civil
CRA 01832454069 PE



PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SECRETARIA EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA

Ordem de Serviço	Nº (Contrato Execução/Fornecimento)	BM-Data emissão	Período de Medição	Fonte de Recurso
007/2025	262/2024	10-11-2025	01/10/2025 até 31/10/2025	Recursos Próprios
Início da obra-data	Previsão término da obra	Empresa Contratada	CNPJ nº 11.963.541/0001-31	
11-06-2025	10-11-2025	DUARTE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA		
Valor total inicial (R\$)	dt assinatura	Objeto: DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DA RUA BOA LUZ, NO BAIRRO DO NOBRE, NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE.		
280.099,28	-			
Valor deste BM 04 (R\$)	Dt último adit			
32.759,98	-			
Valor acumulado (R\$)				
205.394,62				
Saldo do contrato (R\$)	-			
74.704,66				

MEMORIA DE CALCULO DO BM 04									
BM 04	10,00	(m)	x	0,00	(m)	CASA 2733 ATÉ A CASA 2732	EST.2 até 10m	L.E	
	10,00	(m)	x	0,00	(m)	CASA 2719 ATÉ A CASA 2717	EST.0	L.D	
	10,00	(m)	x	0,00	(m)	CASA 2721 ATÉ A CASA 2719	EST.0 até 10m	L.D	
	10,00	(m)	x	0,00	(m)	CASA 2724 ATÉ A CASA 2721	EST.1	L.D	
	10,00	(m)	x	0,00	(m)	CASA 2725 ATÉ A CASA 2724	EST.1 até 10m	L.D	
	6,00	(m)	x	0,00	(m)	CASA 2729 ATÉ A CASA 2725	EST.2 + 6,00	L.D	
	10,00	(m)	x	0,00	(m)	CASA 2732 ATÉ A CASA 2730	EST.2	L.D	
	10,00	(m)	x	0,00	(m)	CASA 2733 ATÉ A CASA 2732	EST.2 até 10m	L.D	
LADO DIREITO = L.D = 66,00 m									

TOTAL EXECUTADO	=	332,80	m
MEDIDO NESTE BM 02	=	98,70	m
MEDIDO NESTE BM 03	=	233,30	m
SALDO MEDIDO NO 1º TERMO DE ADITIVO (BM 04)	=	0,80	m

8	PASSEIO E CALÇADAS		EXECUÇÃO DE ATERRO COM BARRO, UTILIZANDO-SE O PROCESSO MECÂNICO LEVE DE COMPACTAÇÃO, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E										CONTRATO	19,31	m³		
8.1	15		CALÇADA LADO DIREITO										REFERÊNCIA				
			LARG.	LARG.			COMP.		ESP.								
			(1,20	+ 1,20	) /	2	x 9,30	x 0,05	RUA LAS VEGAS ATÉ A FRENTE DA CASA 1951					=	0,56	m³	
			(1,20	+ 1,20	) /	2	x 16,00	x 0,05	CASA 1951 ATÉ A RUA DO NOBRE					=	0,96	m³	
			(1,20	+ 1,20	) /	2	x 5,00	x 0,05	CASA S/N ATÉ A CASA S/N					=	0,30	m³	
			(1,20	+ 1,20	) /	2	x 5,00	x 0,05	CASA S/N ATÉ A CASA S/N					=	0,30	m³	
			(1,20	+ 0,30	) /	2	x 5,00	x 0,05	CASA S/N ATÉ A CASA 2746					=	0,19	m³	
			(0,30	+ 1,00	) /	2	x 5,00	x 0,05	CASA 2746 ATÉ A CASA 2746					=	0,16	m³	
			(1,00	+ 0,90	) /	2	x 5,00	x 0,05	CASA 2746 ATÉ A CASA 2745					=	0,24	m³	
			(0,90	+ 0,50	) /	2	x 5,00	x 0,05	CASA 2745 ATÉ A CASA 2743					=	0,18	m³	
			(0,50	+ 0,85	) /	2	x 5,00	x 0,05	CASA 2743 ATÉ A CASA 2742					=	0,17	m³	
			(0,85	+ 1,00	) /	2	x 5,00	x 0,05	CASA 2742 ATÉ A CASA 2741					=	0,23	m³	



PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SECRETARIA EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA

Ordem de Serviço	Nº (Contrato Execução/Fornecimento)	BM-Data emissão	Período de Medição	Fonte de Recurso
007/2025	262/2024	10-11-2025	01/10/2025 até 31/10/2025	Recursos Próprios
Início da obra-data	Previsão término da obra	Empresa Contratada	CNPJ nº 11.963.541/0001-31	
11-06-2025	10-11-2025	DUARTE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA		
Valor total inicial (R\$)	dt assinatura	Objeto: DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DA RUA BOA LUZ, NO BAIRRO DO NOBRE, NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE.		
280.099,28	-			
Valor acumulado (R\$)	Dt último adit			
32.759,98	-			
Valor do contrato (R\$)	-			
74.704,66	-			

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BM 04

BM 04	(	1,00	+	0,73	)	/	2	x	5,00	x	0,05	CASA 2741 ATÉ A CASA 2740	=	0,22	m³
	(	0,73	+	0,90	)	/	2	x	5,00	x	0,05	CASA 2740 ATÉ A CASA 2740	=	0,20	m³
	(	0,90	+	0,80	)	/	2	x	5,00	x	0,05	CASA 2740 ATÉ A CASA 2739	=	0,21	m³
	(	0,80	+	0,50	)	/	2	x	5,00	x	0,05	CASA 2739 ATÉ A CASA 2738	=	0,16	m³
	(	0,50	+	0,80	)	/	2	x	5,00	x	0,05	CASA 2738 ATÉ A CASA 2737	=	0,16	m³
	(	0,80	+	1,10	)	/	2	x	5,00	x	0,05	CASA 2737 ATÉ A CASA 2736	=	0,24	m³
	(	1,10	+	0,50	)	/	2	x	5,00	x	0,05	CASA 2734 ATÉ A CASA 2733	=	0,20	m³
	(	0,50	+	0,85	)	/	2	x	5,00	x	0,05	CASA 2733 ATÉ A CASA 2732	=	0,17	m³
	(	0,85	+	1,00	)	/	2	x	5,00	x	0,05	CASA 2732 ATÉ A CASA 2731	=	0,23	m³
	(	1,00	+	0,60	)	/	2	x	5,00	x	0,05	CASA 2731 ATÉ A CASA 2729	=	0,20	m³
	(	0,60	+	1,00	)	/	2	x	5,00	x	0,05	CASA 2729 ATÉ A CASA 2728	=	0,20	m³
	(	1,00	+	0,70	)	/	2	x	5,00	x	0,05	CASA 2728 ATÉ A CASA 2725	=	0,21	m³
	(	0,70	+	1,00	)	/	2	x	5,00	x	0,05	CASA 2725 ATÉ A CASA 2723	=	0,21	m³
	(	1,00	+	1,00	)	/	2	x	5,00	x	0,05	CASA 2723 ATÉ A CASA 2722	=	0,25	m³
	(	1,00	+	1,25	)	/	2	x	5,00	x	0,05	CASA 2722 ATÉ A CASA 2721	=	0,28	m³
	(	1,25	+	1,50	)	/	2	x	5,00	x	0,05	CASA 2721 ATÉ A CASA 2720	=	0,34	m³
	(	1,50	+	2,10	)	/	2	x	5,00	x	0,05	CASA 2729 ATÉ A CASA 2719	=	0,45	m³
	(	2,10	+	1,70	)	/	2	x	5,00	x	0,05	CASA 2719 ATÉ A CASA 2717	=	0,48	m³
	CÁLCULO LADO ESQUERDO														
	LARG.	LARG.							COMP.			REFERÊNCIA			
	(	1,10	+	1,20	)	/	2	x	5,00	x	0,05	CASA 1751 ATÉ A CASA 1751	=	0,29	m³
	(	1,20	+	0,90	)	/	2	x	5,00	x	0,05	CASA 1751 ATÉ A CASA 1851	=	0,26	m³
	(	0,90	+	0,57	)	/	2	x	5,00	x	0,05	CASA 1851 ATÉ A CASA 1951	=	0,18	m³
	(	0,57	+	0,95	)	/	2	x	5,00	x	0,05	CASA 1951 ATÉ A CASA 2757-B	=	0,19	m³
	(	0,95	+	1,00	)	/	2	x	5,00	x	0,05	CASA 2757-B ATÉ A CASA 3313	=	0,24	m³
	(	1,00	+	0,85	)	/	2	x	5,00	x	0,05	CASA 3313 ATÉ A CASA S/N	=	0,23	m³
	(	0,85	+	1,00	)	/	2	x	5,00	x	0,05	CASA SEM S/N ATÉ A CASA 2747	=	0,23	m³



MEMORIA DE CALCULO DO BM 04

MEMORIA DE CALCULO DO BM 04

100

100

100

6/12



PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SECRETARIA EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA

Ordem de Serviço		Nº (Contrato Execução/Fornecimento)	BM-Data emissão	Período de Medição		Fonte de Recurso
007/2025		262/2024	10-11-2025	01/10/2025	até 31/10/2025	Recursos Próprios
Início da obra-data		Previsão término da obra	Empresa Contratada	CNPJ nº 11.963.541/0001-31		
11-06-2025		10-11-2025	DUARTE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA			
Valor total inicial (R\$)	280.099,28	dt assinatura	Objeto: DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DA RUA BOA LUZ, NO BAIRRO DO NOBRE, NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE.			
Valor deste BM 04 (R\$)	32.759,98	-				
Valor acumulado (R\$)	205.394,62	Dt último adit				
Saldo do contrato (R\$)	74.704,66	-				

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BM 04

(	1,20	+	0,30	)	/	2	x	5,00	CASA S/N ATÉ A CASA 2746	=	3,75	m²
(	0,30	+	1,00	)	/	2	x	5,00	CASA 2746 ATÉ A CASA 2746	=	3,25	m²
(	1,00	+	0,90	)	/	2	x	5,00	CASA 2746 ATÉ A CASA 2745	=	4,75	m²
(	0,90	+	0,50	)	/	2	x	5,00	CASA 2745 ATÉ A CASA 2743	=	3,50	m²
(	0,50	+	0,85	)	/	2	x	5,00	CASA 2743 ATÉ A CASA 2742	=	3,38	m²
(	0,85	+	1,00	)	/	2	x	5,00	CASA 2742 ATÉ A CASA 2741	=	4,63	m²
(	1,00	+	0,73	)	/	2	x	5,00	CASA 2741 ATÉ A CASA 2740	=	4,33	m²
(	0,73	+	0,90	)	/	2	x	5,00	CASA 2740 ATÉ A CASA 2740	=	4,08	m²
(	0,90	+	0,80	)	/	2	x	5,00	CASA 2740 ATÉ A CASA 2739	=	4,25	m²
(	0,80	+	0,50	)	/	2	x	5,00	CASA 2739 ATÉ A CASA 2738	=	3,25	m²
(	0,50	+	0,80	)	/	2	x	5,00	CASA 2738 ATÉ A CASA 2737	=	3,25	m²
(	0,80	+	1,10	)	/	2	x	5,00	CASA 2737 ATÉ A CASA 2736	=	4,75	m²
(	1,10	+	0,50	)	/	2	x	5,00	CASA 2734 ATÉ A CASA 2733	=	4,00	m²
(	0,50	+	0,85	)	/	2	x	5,00	CASA 2733 ATÉ A CASA 2732	=	3,38	m²
(	0,85	+	1,00	)	/	2	x	5,00	CASA 2732 ATÉ A CASA 2731	=	4,63	m²
(	1,00	+	0,60	)	/	2	x	5,00	CASA 2731 ATÉ A CASA 2729	=	4,00	m²
(	0,60	+	1,00	)	/	2	x	5,00	CASA 2729 ATÉ A CASA 2728	=	4,00	m²
(	1,00	+	0,70	)	/	2	x	5,00	CASA 2728 ATÉ A CASA 2725	=	4,25	m²
(	0,70	+	1,00	)	/	2	x	5,00	CASA 2725 ATÉ A CASA 2723	=	4,25	m²
(	1,00	+	1,00	)	/	2	x	5,00	CASA 2723 ATÉ A CASA 2722	=	5,00	m²
(	1,00	+	1,25	)	/	2	x	5,00	CASA 2722 ATÉ A CASA 2721	=	5,63	m²
(	1,25	+	1,50	)	/	2	x	5,00	CASA 2721 ATÉ A CASA 2720	=	6,88	m²
(	1,50	+	2,10	)	/	2	x	5,00	CASA 2720 ATÉ A CASA 2719	=	9,00	m²
(	2,10	+	1,70	)	/	2	x	5,00	CASA 2719 ATÉ A CASA 2717	=	9,50	m²
CALÇADA LADO ESQUERDO												
ESTACA												
(	1,10	+	1,20	)	/	2	x	5,00	CASA 1751 ATÉ A CASA 1751	=	5,75	m²

BM 04



PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SECRETARIA EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA

Ordem de Serviço	Nº (Contrato Execução/Fornecimento)	BM-Data emissão	Período de Medição	Fonte de Recurso
007/2025	262/2024	10-11-2025	01/10/2025 até 31/10/2025	Recurso Próprios
Início da obra-data	11-06-2025	Previsão término da obra	10-11-2025	
Valor total Inicial (R\$)	280.099,28	dt assinatura	Objeto: DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DA RUA BOA LUZ, NO BAIRRO DO NOBRE, NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE.	
Valor deste BM 04 (R\$)	32.759,98			
Valor acumulado (R\$)	205.394,62	Dt último adit		
Saldo do contrato (R\$)	74.704,66	-		

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BM 04

(	1,20	+	0,90	)	/	2	x	5,00	CASA 1751 ATÉ A CASA 1851	=	5,25	m²
(	0,90	+	0,57	)	/	2	x	5,00	CASA 1851 ATÉ A CASA 1951	=	3,68	m²
(	0,57	+	0,95	)	/	2	x	5,00	CASA 1951 ATÉ A CASA 2757-B	=	3,80	m²
(	0,95	+	1,00	)	/	2	x	5,00	CASA 2757-B ATÉ A CASA 3313	=	4,88	m²
(	1,00	+	0,85	)	/	2	x	5,00	CASA 3313 ATÉ A CASA S/N	=	4,63	m²
(	0,85	+	1,00	)	/	2	x	5,00	CASA SEM S/N ATÉ A CASA 2747	=	4,63	m²
(	1,00	+	1,00	)	/	2	x	5,00	CASA 2747 ATÉ A CASA 2741-C	=	5,00	m²
(	1,00	+	0,85	)	/	2	x	5,00	CASA 2741-C ATÉ O SALÃO	=	4,63	m²
(	0,85	+	0,40	)	/	2	x	5,00	SALÃO ATÉ A CASA 2741-B	=	3,13	m²
(	0,40	+	2,10	)	/	2	x	5,00	CASA 2741-B ATÉ A CASA2741-B	=	6,25	m²
(	2,10	+	1,70	)	/	2	x	5,00	CASA 2741-B ATÉ A CASA2741-B	=	9,50	m²
(	1,70	+	0,70	)	/	2	x	5,00	CASA 2741-B ATÉ A CASA2741-B	=	6,00	m²
(	0,70	+	0,30	)	/	2	x	5,00	CASA 2741-B ATÉ A CASA2741-B	=	2,50	m²
(	0,60	+	0,60	)	/	2	x	1,00	RECUPERAÇÃO DA CALÇADA DO LADO DA PRAÇA	=	0,60	m²
(	0,25	+	0,25	)	/	2	x	1,10	RECUPERAÇÃO DA CALÇADA DO LADO DA PRAÇA	=	0,28	m²
(	0,40	+	0,40	)	/	2	x	0,40	RECUPERAÇÃO DA CALÇADA DO LADO DA PRAÇA	=	0,16	m²
(	0,55	+	0,55	)	/	2	x	1,30	RECUPERAÇÃO DA CALÇADA DO LADO DA PRAÇA	=	0,72	m²
(	1,55	+	1,55	)	/	2	x	4,00	RECUPERAÇÃO DA CALÇADA DO LADO DA PRAÇA	=	6,20	m²
(	0,40	+	0,40	)	/	2	x	1,50	RECUPERAÇÃO DA CALÇADA DO LADO DA PRAÇA	=	0,60	m²
(	0,41	+	0,41	)	/	2	x	1,30	RECUPERAÇÃO DA CALÇADA DO LADO DA PRAÇA	=	0,53	m²
(	0,55	+	0,55	)	/	2	x	17,00	RECUPERAÇÃO DA CALÇADA DO LADO DA PRAÇA	=	9,35	m²

COMPLEMENTO DE CALÇADA											
REFERÊNCIA											
PRÓXIMO A PRAÇA DOS LENHADORES											
LARG.	LARG.										
(	1,60	+	1,60	)	/	2	x	84,00			

TOTAL EXECUTADO											
MEDIDO NESTE BM 01											
										=	376,52 m²
										=	30,36 m²

8.3	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 08/2022.	CONTRATO	27,03	m³
-----	-------	--	----------	-------	----

MEMORIA DE CALCULO DO BM 04															MEDIDO NESTE BM 03		
															SALDO MEDIDO NO 1º TERMO DE ADITIVO (BM 04)		
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 08/2022.															CONTRATO		
CALÇADA LADO DIREITO															ESTACA		
LARG.		LARG.				COMP.		ESP.									
(	1,20	+	1,20	)	/	2	x	0,07	RUA LAS VEGAS ATÉ A FRENTE DA CASA 1951					=	0,78	m³	
(	1,20	+	1,20	)	/	2	x	0,07	CASA 1951 ATÉ A RUA DO NOBRE					=	1,34	m³	
(	1,20	+	1,20	)	/	2	x	0,07	CASA S/N ATÉ A CASA S/N					=	0,42	m³	
(	1,20	+	1,20	)	/	2	x	0,07	CASA S/N ATÉ A CASA S/N					=	0,42	m³	
(	1,20	+	0,30	)	/	2	x	0,07	CASA S/N ATÉ A CASA 2746					=	0,26	m³	
(	0,30	+	1,00	)	/	2	x	0,07	CASA 2746 ATÉ A CASA 2746					=	0,23	m³	
(	1,00	+	0,90	)	/	2	x	0,07	CASA 2746 ATÉ A CASA 2745					=	0,33	m³	
(	0,90	+	0,50	)	/	2	x	0,07	CASA 2745 ATÉ A CASA 2743					=	0,25	m³	
(	0,50	+	0,85	)	/	2	x	0,07	CASA 2743 ATÉ A CASA 2742					=	0,24	m³	
(	0,85	+	1,00	)	/	2	x	0,07	CASA 2742 ATÉ A CASA 2741					=	0,32	m³	
(	1,00	+	0,73	)	/	2	x	0,07	CASA 2741 ATÉ A CASA 2740					=	0,30	m³	
(	0,73	+	0,90	)	/	2	x	0,07	CASA 2740 ATÉ A CASA 2740					=	0,29	m³	
(	0,90	+	0,80	)	/	2	x	0,07	CASA 2740 ATÉ A CASA 2739					=	0,30	m³	
(	0,80	+	0,50	)	/	2	x	0,07	CASA 2739 ATÉ A CASA 2738					=	0,23	m³	
(	0,50	+	0,80	)	/	2	x	0,07	CASA 2738 ATÉ A CASA 2737					=	0,23	m³	
(	0,80	+	1,10	)	/	2	x	0,07	CASA 2737 ATÉ A CASA 2736					=	0,33	m³	
(	1,10	+	0,50	)	/	2	x	0,07	CASA 2736 ATÉ A CASA 2733					=	0,28	m³	
(	0,50	+	0,85	)	/	2	x	0,07	CASA 2733 ATÉ A CASA 2732					=	0,24	m³	
(	0,85	+	1,00	)	/	2	x	0,07	CASA 2732 ATÉ A CASA 2731					=	0,32	m³	
(	1,00	+	0,60	)	/	2	x	0,07	CASA 2731 ATÉ A CASA 2729					=	0,28	m³	
(	0,60	+	1,00	)	/	2	x	0,07	CASA 2729 ATÉ A CASA 2728					=	0,28	m³	



PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SECRETARIA EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA

Ordem de Serviço	Nº (Contrato Execução/Fornecimento)	BM-Data emissão	Período de Medição	Fonte de Recurso
007/2025	262/2024	10-11-2025	01/10/2025 até 31/10/2025	Recurso Próprios
Início da obra-data	Previsão término da obra	Empresa Contratada	CNPJ nº 11.963.541/0001-31	
11-06-2025	10-11-2025	DUARTE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA		
Valor total Inicial (R\$)	280.099,28	Objeto: DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DA RUA BOA LUZ, NO BAIRRO DO NOBRE, NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE.		
Valor deste BM 04 (R\$)	32.759,98			
Valor acumulado (R\$)	205.394,62			
Saldo do contrato (R\$)	74.704,66			

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BM 04

BM 04	(	1,00	+	0,70	)	/	2	x	5,00	x	0,07	CASA 2728 ATÉ A CASA 2725	=	0,30	m³
	(	0,70	+	1,00	)	/	2	x	5,00	x	0,07	CASA 2725 ATÉ A CASA 2723	=	0,30	m³
	(	1,00	+	1,00	)	/	2	x	5,00	x	0,07	CASA 2723 ATÉ A CASA 2722	=	0,35	m³
	(	1,00	+	1,25	)	/	2	x	5,00	x	0,07	CASA 2722 ATÉ A CASA 2721	=	0,39	m³
	(	1,25	+	1,50	)	/	2	x	5,00	x	0,07	CASA 2721 ATÉ A CASA 2720	=	0,48	m³
	(	1,50	+	2,10	)	/	2	x	5,00	x	0,07	CASA 2720 ATÉ A CASA 2719	=	0,63	m³
	(	2,10	+	1,70	)	/	2	x	5,00	x	0,07	CASA 2719 ATÉ A CASA 2717	=	0,67	m³
	CALÇADA LADO ESQUERDO														
	LARG.			LARG.					COMP.			ESTACA			
	(	1,10	+	1,20	)	/	2	x	5,00	x	0,07	CASA 1751 ATÉ A CASA 1751	=	0,40	m³
	(	1,20	+	0,90	)	/	2	x	5,00	x	0,07	CASA 1751 ATÉ A CASA 1851	=	0,37	m³
	(	0,90	+	0,57	)	/	2	x	5,00	x	0,07	CASA 1851 ATÉ A CASA 1951	=	0,26	m³
	(	0,57	+	0,95	)	/	2	x	5,00	x	0,07	CASA 1951 ATÉ A CASA 2757-B	=	0,27	m³
	(	0,95	+	1,00	)	/	2	x	5,00	x	0,07	CASA 2757-B ATÉ A CASA 3313	=	0,34	m³
	(	1,00	+	0,85	)	/	2	x	5,00	x	0,07	CASA 3313 ATÉ A CASA S/N	=	0,32	m³
	(	0,85	+	1,00	)	/	2	x	5,00	x	0,07	CASA SEM S/N ATÉ A CASA 2747	=	0,32	m³
	(	1,00	+	1,00	)	/	2	x	5,00	x	0,07	CASA 2747 ATÉ A CASA 2741-C	=	0,35	m³
	(	1,00	+	0,85	)	/	2	x	5,00	x	0,07	CASA 2741-C ATÉ O SALÃO	=	0,32	m³
	(	0,85	+	0,40	)	/	2	x	5,00	x	0,07	SALÃO ATÉ A CASA 2741-B	=	0,22	m³
	(	0,40	+	2,10	)	/	2	x	5,00	x	0,07	CASA 2741-B ATÉ A CASA 2741-B	=	0,44	m³
	(	2,10	+	1,70	)	/	2	x	5,00	x	0,07	CASA 2741-B ATÉ A CASA 2741-B	=	0,67	m³
	(	1,70	+	0,70	)	/	2	x	5,00	x	0,07	CASA 2741-B ATÉ A CASA 2741-B	=	0,42	m³
	(	0,70	+	0,30	)	/	2	x	5,00	x	0,07	CASA 2741-B ATÉ A CASA 2741-B	=	0,18	m³
	(	0,60	+	0,60	)	/	2	x	1,00	x	0,07	RECUPERAÇÃO DA CALÇADA DO LADO DA PRAÇA	=	0,04	m³
	(	0,25	+	0,25	)	/	2	x	1,10	x	0,07	RECUPERAÇÃO DA CALÇADA DO LADO DA PRAÇA	=	0,02	m³
	(	0,40	+	0,40	)	/	2	x	0,40	x	0,07	RECUPERAÇÃO DA CALÇADA DO LADO DA PRAÇA	=	0,01	m³
	(	0,55	+	0,55	)	/	2	x	1,30	x	0,07	RECUPERAÇÃO DA CALÇADA DO LADO DA PRAÇA	=	0,05	m³

Edvaldo Soares do Nascimento
Engenheiro Civil
CREA 1822454066 PE

DUARTE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 11.963.541/0001-31
Rua do Nobre, 100 - Bairro do Nobre - Paulista/PE



PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SECRETARIA EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA

Ordem de Serviço	Nº (Contrato Execução/Fornecimento)	BM-Data emissão	Período de Medição	Fonte de Recurso
007/2025	262/2024	10-11-2025	01/10/2025 até 31/10/2025	Recursos Próprios
Início da obra-data	11-06-2025	Previsão término da obra	10-11-2025	
Valor total inicial (R\$)	280.099,28	dt assinatura	DUARTE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	
Valor deste BM 04 (R\$)	32.759,98	-	Objeto: DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DA RUA BOA LUZ, NO BAIRRO DO NOBRE, NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE.	
Valor acumulado (R\$)	205.394,62	Dt último adit		
Saldo do contrato (R\$)	74.704,66	-		

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BM 04									
BM 04	(	1,55	+	1,55	)	/	2	x	0,07
	(	0,40	+	0,40	)	/	2	x	0,07
	(	0,41	+	0,41	)	/	2	x	0,07
	(	0,55	+	0,55	)	/	2	x	0,07
	(	1,60	+	1,60	)	/	2	x	0,07
COMPLEMENTO DE CALÇADA									
REFERÊNCIA									
PRÓXIMO A PRAÇA DOS LENHADORES									
TOTAL EXECUTADO									= 26,36 m³
MEDIDO NESTE BM 03									= 15,74 m³
SALDO MEDIDO NO 1º TERMO DE ADITIVO (BM 04)									= 10,62 m³
CONTRATO									= 14,40 m³

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----



PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SECRETARIA EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA

Ordem de Serviço	Nº (Contrato Execução/Fornecimento)	BM-Data emissão	Período de Medição	Fonte de Recurso
007/2025	262/2024	10-11-2025	01/10/2025 até 31/10/2025	Recursos Próprios
Início da obra-data	Previsão término da obra	Empresa Contratada	CNPJ nº 11.963.541/0001-31	
11-06-2025	10-11-2025	DUARTE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA		
Valor total inicial (R\$)	dt assinatura	Objeto: DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DA RUA BOA LUZ, NO BAIRRO DO NOBRE, NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE.		
280.099,28	-			
Valor deste BM 04 (R\$)	Dt último adit			
32.759,98	-			
Valor acumulado (R\$)				
205.394,62				
Saldo do contrato (R\$)				
74.704,66				

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BM 04												
ADIÇÃO DO 1º TERMO DE ADITIVO (BM 04) =												
432,00 m³ x km												
TOTAL EXECUTADO = R\$ 205.394,62												
MEDIDO NO BM =												
MEDIDO NO BM 03 = R\$ 93.462,51												
MEDIDO NO BM 02 = R\$ 68.444,55												
MEDIDO NO BM 01 = R\$ 10.727,57												
MEDIDO NESTE BM 04 = R\$ 32.759,98												
SALDO = 74.704,66												

DUARTE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA		Resp. Técnico Fiscalização da Obra/Serviço		Resp. Técnico Fiscalização da Obra/Serviço		Secretaria Executiva de Obras	
Nome: Leonardo Duarte dos Passos		Nome: Edvaldo Soares do Nascimento		Nome: Edvaldo Soares do Nascimento		Nome: Jaina Poesi	
Cargo: Engenheiro Civil		Cargo: Fiscal de Obras		Cargo: Fiscal de Obras		Cargo: Secretaria Executiva	
Área: Rua Boa Luz, no bairro do Nobre		Área: DFO		Área: Gerente de contrato		Área: Secretaria de Infraestrutura	

Edvaldo Soares do Nascimento
Engenheiro Civil
CREA 162245406-9 PE

DUARTE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 11.963.541/0001-31

DUARTE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Evelice Jose da Cunha Amorim
CREA Nº PE 006286 - Engº Civil