

Paulista/PE, 17 de dezembro de 2024

OFÍCIO Nº 1837/2024 – SEIN

À

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Ilmo. Sr. Gustavo Paulo de Miranda de A. Filho

Controlador

Referência: Pagamento BM nº 06 - Contrato nº 027/2021 (ELABORAÇÃO DE PROJETOS)
Colmeia Empreendimentos e Participações LTDA

Prezado Controlador,

Cumprimentando-o cordialmente, venho por meio do presente, encaminhar para ateste e pagamento o **Boletim de Medição nº 06 do Contrato nº 027/2021**, período de 01/01/2024 a 13/12/2024, no valor de **R\$ 30.876,38 (trinta mil, oitocentos e setenta e seis reais e trinta e oito centavos)**, firmado com a Colmeia Empreendimentos e Participações LTDA, conforme informação da fiscalização, referente à atualização, compatibilização e complementação dos projetos básicos e executivos, para a requalificação urbana da orla marítima do Janga, entre os trechos da Rua Escada e a Av. João Pereira de Oliveira no município do Paulista/PE.

DOCUMENTOS EM ANEXO:

- Nota de Empenho nº 10-2024;
- Solicitação de Liquidação nº 10.1 – R\$ 30.876,38;
- Nota Fiscal nº 12 – R\$ 30.876,38
- Parecer nº 265/2024 – CGM;
- Ofício nº 1811/2024 – SEIN;
- C.I. nº 116/2024 – DPO SEIN
- Boletim de Medição nº 06 e memória de cálculo;
- Portaria SEIN de Fiscalização;
- Certidões de regularidade fiscais e trabalhista da empresa;
- Declaração sócios empresa e RRTs/ARTs;
- Cópia do Contrato nº 027/2021, 8º e 10º Termo Aditivo.

Sem mais para o momento, desejamos votos de consideração e respeito.

Atenciosamente,



LÍDIO SÉRGIO VALENÇA DE SOUZA
Secretário de Infraestrutura



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA

PC AGAMENON MAGALHAES, SN - CENTRO
Paulista - PE
C.N.P.J.: 10.408.839/0001-17

Nota de Empenho
JANEIRO/2024

Nota de Empenho 10 Tipo: Global Data: 02/01/2024

FORNECEDOR

Nome: COLMEIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

CNPJ/CPF: 05800129000106

Endereço: R ALMIRANTE SOARES DUTRA, 117

Bairro: ARRUDA

E-mail: laurentscontador@ig.com.br

PIS/PASEP:

Compl: SALA 1

Cidade: Recife

Telefone: (81)30765-615

RG:

UF: PE

DADOS BANCÁRIOS

Banco:

Agência:

Operação:

Conta:

Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 20101 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Função: 15 Urbanismo

SubFunção: 121 Planejamento e Orcamento

Programa: 1018 GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Ação: 2117 SUPERVISÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE OBRAS DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO

Natureza Despesa: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SubElemento: 33903974 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA

Fonte: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos

Marcador: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos

Centro Custo:

Licitação: Nº 012/2021 - Convite, Art. 22 Inciso III Lei 8.666/93

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
027 / 2021		Global	1.500.000,00	74.107,00	1.425.893,00

HISTÓRICO

Despesas com a contratação de consultoria para atualização, compatibilização dos projetos básicos e executivos, para requalificação urbana da orla do Janga, entre os trechos da Rua Escada e Av. João Pereira de Oliveira, no bairro do Janga, no município do Paulista/PE.
REF. AO CONTRATO Nº 027/2021. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2021. CONVITE Nº 001/2021.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	3448 - SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA	LOT	1,0000	74.107,0000	74.107,0000

SETENTA E QUATRO MIL E CENTO E SETE REAIS 74.107,00

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Despesa empenhada por: Giorgio Oliveira Araújo Cavalcanti em 02/01/2024

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

02/01/2024

Giorgio Cavalcanti

Agente Orçamentário

02/01/2024

Ordenador

Giorgio O. A. Cavalcanti
Ag. Orçamentário
Mat. 14233
Prefeitura Municipal do Paulista-PE

Lidio Sérgio Valença de Souza
Secretário de Infraestrutura



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Solicitação de Liquidação

DEZEMBRO/2024

Solicitação de Liquidação: 1	Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
------------------------------	---

FORNECEDOR			
Nome:	COLMEIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	CNPJ/CPF:	05800129000106
Endereço:	R ALMIRANTE SOARES DUTRA	Compl:	SALA 1
Bairro:	ARRUDA	Cidade:	Recife
E-mail:	laurentscontador@ig.com.br	UF:	PE
		RG:	
DADOS BANCÁRIOS			
Banco:	Agência:	Operação:	Conta:

CLASSIFICAÇÃO	
Unidade	
Orçamentária:	20101 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Função:	15 Urbanismo
SubFunção:	121 Planejamento e Orcamento
Programa:	1018 GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Ação:	2117 SUPERVISÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE OBRAS DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
Natureza Despesa:	33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElemento:	33903974 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Fonte:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
Centro Custo:	

EMPENHO	EMIÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
10	02/01/2024	74.107,00	30.876,38	43.230,62

HISTÓRICO DO EMPENHO
Despesas com a contratação de consultoria para atualização, compatibilização dos projetos básicos e executivos, para requalificação urbana da orla do Janga, entre os trechos da Rua Escada e Av. João Pereira de Oliveira, no bairro do Janga, no município do Paulista/PE. CONTRATO Nº 027/2021. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2021. CONVITE Nº 001/2021.

HISTÓRICO DA SOLICITAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO
Despesas com a contratação de consultoria para atualização, compatibilização dos projetos básicos e executivos, para requalificação urbana da orla do Janga, entre os trechos da Rua Escada e Av. João Pereira de Oliveira, no bairro do Janga, no município do Paulista/PE. CONTRATO Nº 027/2021. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2021. CONVITE Nº 001/2021.
REF. AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 06 DO CONTRATO Nº 027/2021, EXECUTADO NO PERÍODO DE 01/01/2024 A 13/12/2024 (Conforme: Parecer nº 265/2024 - CGM; Of.1811/2024-SEIN; Cl nº 116/2024-DPO/SEIN e docs em anexo)

Documento	Valor
Nota Fiscal (12 / Série: UNI / UF: PE / Emissão: 16/12/2024)	30.876,38
TRINTA MIL E OTOCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS	
Data: 17/12/2024	

Observação:
Documentação necessária para pagamento: Certidão de Regularidade com a Fazenda Federal, Divida Ativa da União, Certidão de Regularidade com a Fazenda Estadual, Certidão de Regularidade com a Fazenda Estadual (local da licitação), Certidão de Regularidade com a Fazenda Municipal, Certidão de Regularidade com o FGTS, Certidão de Regularidade com o INSS.

17/12/2024 Giorgio Cavalcanti Agente Orçamentário Giorgio O. A. Cavalcanti Ag. Orçamentário Mat. 14233 Prefeitura Municipal do Paulista-PE	17/12/2024 Lidio Sérgio Valença de Souza Ordenador Lidio Sérgio Valença de Souza Secretário de Infraestrutura	17/12/2024 Jackeline da Silva Melo Atesto Jackeline da Silva Melo Arquiteta e Urbanista CAU Nº A61947-7
---	--	---



PREFEITURA DO
RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFSE

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota

00000012

Data e Hora de Emissão

16/12/2024 16:31:38

Código de Verificação

IBYM-DC8Q

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.800.129/0001-06**

Inscrição Municipal: **344.022-2**

Nome/Razão Social: **COLMEIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA**

Endereço: **RUA PROFA ANUNCIADA DA ROCHA MELO 186, CXPST:30 - MADALENA - CEP: 50710-390**

Município: **Recife**

UF: **PE**

E-mail: **financeiro2@colmeia.eng.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA**

CPF/CNPJ: **10.408.839/0001-17**

Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **PC AGAMENON MAGALHÃES S/N - CENTRO - CEP: 53442-030**

Município: **Paulista**

UF: **PE**

E-mail: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente ao pagamento do Boletim de Medição nº 06, período de 01/01/2024 à 13/12/2024. Contrato nº 027/2021. Processo Licitatório nº 012/2021. Convite nº 01/2021. Objeto: Contratação de consultoria para atualização, compatibilização e complementação dos projetos básicos e executivos, para a requalificação urbana da orla marítima do Janga entre os trechos da Rua Escada e a Av. João Pereira de Oliveira no município do Paulista/PE.

DADOS BANCARIOS - Banco do Brasil - Agência 1814-7 C/C 41895-1 - COLMEIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

Lidia Sérgio Valença de Souza
Secretário de Infraestrutura

Jackeline da Silva Melo
Arquiteta e Urbanista
CAU Nº A61947-7

Retenção de COFINS
R\$ 926,29

Retenção de CSLL
R\$ 308,76

Retenção de INSS
R\$ 0,00

Retenção de IRPJ
R\$ 1.482,07

Retenção de PIS
R\$ 200,70

Outras Retenções
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 30.876,38

Código da Atividade Prestada

7111100 - SERVIÇOS DE ARQUITETURA

07.01 - Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres.

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	30.876,38	5,00%	1.543,82	0,00


OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2025.
- Esta NFS-e não gera crédito.

CONTRATO Nº 027/2021
TERMO ADITIVO Nº 100

PROCESSO 012/2024
VIGÊNCIA 05 / 12 / 2021 A

04 / 08 / 2025
George Goulart - 14283



CONTROLADORIA-GERAL DO
MUNICÍPIO DO PAULISTA



Paulista 16 de dezembro de 2024

Parecer nº 265/2023
Da: Controladoria Geral
Para: Secretaria de Infraestrutura

Prezado Senhor,

Vimos pelo presente, informar a V.Sa., que após análise realizada no Boletim de medição nº 06, referente aos serviços realizados pela empresa COLMEIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, **Contrato nº 027/2021**, cujo objeto é **Contratação de consultoria para atualização, compatibilidade e complementação dos projetos básicos e executivos para Requalificação Urbana da Orla Marítima do Janga, entre os trechos da rua Escada e Avenida João Pereira de Oliveira, no bairro do Janga** do Município do Paulista - PE, no valor de **R\$ 30.876,38** (trinta mil e oitocentos e setenta e seis reais e trinta e oito centavos), realizado no período de 01/01/2024 a 13/12/2024, encaminhado a esta Controladoria, através do Ofício nº 01811/2024-SEIN, **atestamos** as informações contida no processo.

Sendo assim, solicitamos dessa Secretaria, anexar ao processo, os demais documentos necessários, no sentido de procedermos a análise, visando o seu encaminhamento para a devida quitação, junto a Secretaria de Finanças.


Vale ressaltar que o exame realizado nesta Controladoria foi restrito ao **Boletim de medição nº 06, Contrato 027/2022**, apresentado pela Secretaria, não abrangendo decisão sobre o objeto contratado, não representando ato de gestão, mas, sim, aferição técnica de engenharia que se restringe aos aspectos de execução da obra licitada e contratada, não abarcando o conteúdo de escolhas gerenciais específicas ou mesmo elementos que fundamentaram a decisão contratual do administrador em seu âmbito discricionário.

Atenciosamente,

Ewerson Lira do Nascimento
Superintendente de Obras e Engenharia

PRAÇA AGAMENON MAGALHÃES, S/N
CENTRO, PAULISTA – CEP: 53401-441

www.paulista.pe.gov.br





SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E ORÇAMENTOS

Paulista, 13 de dezembro de 2024.

Ofício nº 1811 / 2024 – SEIN

Para: **CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL**
Att.: **Gustavo Paulo de Miranda de A. Filho**

Assunto: **ENCAMINHAMENTO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO DE Nº 06 – CONTRATO DE Nº 027/2021.**

Prezado Secretário:

Cumprimentando cordialmente, venho através deste, e com base nas informações da fiscalização CI nº 116/2024, segue em anexo o **Boletim de Medição nº 06 no valor de R\$ 30.876,38 (Trinta mil, oitocentos e setenta e seis reais e trinta e oito centavos)** referente ao **CONTRATO Nº 027/2021**, firmado com a Empresa **COLMEIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA**, cujo objeto é: CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA ATUALIZAÇÃO, COMPATIBILIDADE E COMPLEMENTAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS PARA REQUALIFICAÇÃO URBANA DA ORLA MARÍTIMA DO JANGA, ENTRE OS TRECHOS DA RUA ESCADA E AVENIDA JOÃO PEREIRA DE OLIVEIRA, NO BAIRRO DO JANGA, NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE, para análise e atesto do pagamento.

Segue em anexo:

- CI nº 116/2024;
- Boletim de Medição nº 06;
- Memória de Cálculo;
- Projetos e Memoriais Descritivos enviados por e-mail.
- Gmail - Projetos e Memoriais Descritivos referentes ao Boletim de Medição nº 06 do CONTRATO Nº 027_2021 da empresa COLMEIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.



Sem mais para o momento, renovo votos de estima e apreço.

Respeitosamente,


LÍDIO SÉRGIO VALENÇA DE SOUZA
Secretário de Infraestrutura



**PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E ORÇAMENTOS**

CI Nº 116 /2024 – DPO

Paulista, 13 de dezembro de 2024.

Do: Departamento de Projetos e Orçamentos

Para: Gabinete da Secretaria de Infraestrutura

ASSUNTO: ENCAMINHAMENTO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 06 – CONTRATO Nº 027/2021.

Prezado Senhor,

Cumprimentando-o cordialmente venho por meio deste, encaminhar para análise e posterior autorização o Boletim de Medição nº 06 referente ao **CONTRATO Nº 027/2021** da empresa COLMEIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, cujo objeto é: CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA ATUALIZAÇÃO, COMPATIBILIZAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS, PARA A REQUALIFICAÇÃO URBANA DA ORLA MARÍTIMA DO JANGA ENTRE OS TRECHOS DA RUA ESCADA E AV. JOÃO PEREIRA DE OLIVEIRA, NO MUNICÍPIO DA CIDADE DO PAULISTA/PE. O Boletim de Medição nº 06 com **valor de R\$ 30.876,38 (Trinta mil, oitocentos e setenta e seis reais e trinta e oito centavos)**, refere-se a entrega dos produtos listados abaixo.

Segue em anexo os seguintes documentos:

- Planilha do Boletim de Medição nº 06;
- Memória de Cálculo;
- Relação dos Projetos e Memoriais Descritivos:

ETAPA 05: RELATÓRIO DO PROJETO LEGAL

- PRODUTO 01: PROJETO PARA LICENCIAMENTO NO MUNICÍPIO
- PRODUTO 02: ANUÊNCIA AMBIENTAL DO CPRH / E OU SEIN
- PRODUTO 03: PROJETO PARA LICENCIAMENTO COMPESA


Jackeline da Silva Melo
Arquiteta e Urbanista
CAU Nº A61947-7



**PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E ORÇAMENTOS**

1.1: Projeto Legal Urbanístico – Pranchas URB 01/27 a 27/27 e Memorial Descritivo do Projeto Urbanístico

1.2: Projeto Legal de Arquitetura (Quiosque) - Pranchas ARQ 01/02 a 02/02 e Memorial Descritivo do Projeto Arquitetônico

1.3: Projeto Legal de Arquitetura (Mercado de Pescados) - Pranchas ARQ 01/02 a 02/02 e Memorial Descritivo do Projeto Arquitetônico

1.4: Projeto Legal de Instalações Hidrossanitárias (Quiosque) - Pranchas HID 01/07 a 07/07 e Memorial Descritivo do Projeto Instalações Hidrossanitária

1.5: Projeto Legal de Instalações Hidrossanitárias (Mercado de Pescados) - Pranchas HID 01/01 e SAN 01/01 e Memorial Descritivo do Projeto Instalações Hidrossanitária

ETAPA 06: RELATÓRIO DO PROJETO EXECUTIVO

- **PRODUTO 01: PROJETO EXECUTIVO - PEU**
 - 1.1: Projeto Executivo Urbanístico – Pranchas URB 01/57 a 57/57
 - 1.2: Projeto Executivo Paisagístico – Pranchas PAI 01/12 a 12/12
 - 1.3: Projeto Executivo de Iluminação – Pranchas LUM 01/12 a 12/12
 - 1.4: Projeto Executivo de Acessibilidade – Pranchas ACE 01/12 a 12/12
 - 1.5: Projeto Executivo de Sinalização Turística – Pranchas SIN 01/04 a 04/04
- **PRODUTO 02: PROJETO EXECUTIVO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO URBANO – PEEM – QUIOSQUE**
 - 2.1 - Projeto Executivo de Arquitetura - Pranchas ARQ 01/06 a 06/06
 - 2.2 - Projeto de Concepção de Pontos Elétricos - Pranchas ELE 01/02 a 02/02 e LUM 01/01
 - 2.3 - Projeto Executivo de Instalações Hidrossanitárias - Pranchas HID 01/07 a 07/07
 - 2.4 - Projeto Executivo de Combate a Incêndio - Prancha PCI 01/02 e 02/02
 - 2.5 - Projeto Executivo de Estrutura - Pranchas EST 01/02 a 02/02


Jackeline da Silva Melo
Arquiteta e Urbanista
CBO Nº A61947-7



**PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E ORÇAMENTOS**

- PRODUTO 02: PROJETO EXECUTIVO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO URBANO – PEEM – EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA – ESPAÇOS FITNESS, PLAYGROUNDS, PERGOLADOS E LIXEIRA DOS QUIOQUES

2.1 - Projeto Executivo de Arquitetura - Pranchas URB 52/57 a 57/57

- PRODUTO 3: PROJETO EXECUTIVO MERCADO DE PESCADOS

3.1 - Projeto Executivo de Arquitetura - Pranchas ARQ 01/08 a 08/08

3.2 - Projeto de Concepção de Pontos Elétricos - Pranchas ELE 01/07 a 07/07 e LUM 01/02 a 02/02

3.3 - Projeto Executivo de Instalações Hidrossanitárias - Pranchas HID 01/03 a 03/03 e SAN 01/02 a 02/02

3.4 - Projeto Executivo de Combate a Incêndio - Prancha PCI 01/02 a 02/02

3.5 - Projeto Executivo de Estrutura - Pranchas EST 01/20 a 20/20

- PRODUTO 4: PROJETO EXECUTIVO DO PIER DE ATRACAMENTO

4.1 - Projeto Executivo de Arquitetura - Pranchas ARQ 01/03 a 03/03

- PRODUTO 05: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, ORÇAMENTO E TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DA OBRA

5.1: Especificações Técnicas:

Memoriais Descritivos
do Projeto Urbanístico:

[Memorial Descritivo do Projeto Urbanismo,
Memorial Descritivo do Projeto Paisagismo,
Memorial Descritivo do Projeto Luminotécnico,
Memorial Descritivo do Projeto Acessibilidade,
Memorial Descritivo do Projeto Sinalização Turística.

Memoriais Descritivos
do Projeto do Quiosque:

[Memorial Descritivo do Projeto Arquitetônico,
Memorial Descritivo do Projeto Instalações Elétricas,
Memorial Descritivo do Projeto Luminotécnico,
Memorial Descritivo do Projeto Instalações Hidrossanitária,
Memorial Descritivo do Projeto Combate a Incêndio,
Memorial Descritivo do Projeto Estrutura.

Jackeline da Silva Melo
Arquiteta e Urbanista
CAU Nº A61947-7



PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E ORÇAMENTOS

Memoriais Descritivos
do Projeto do Mercado
de Pescados:

[Memorial Descritivo do Projeto Arquitetônico,
Memorial Descritivo do Projeto Instalações Elétricas,
Memorial Descritivo do Projeto Luminotécnico,
Memorial Descritivo do Projeto Instalações Hidrossanitária,
Memorial Descritivo do Projeto Combate a Incêndio,
Memorial Descritivo do Projeto Estrutura.

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Jackeline da Silva Melo
Jackeline da Silva Melo
Arquiteta e Urbanista


Mat. 45726 / CAU nº A61947-7

A Ilmo.

LÍDIO SÉRGIO VALENÇA DE SOUZA
Secretário de Infraestrutura

 PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS E ORÇAMENTOS BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS				FONTE DE RECURSOS:		EMPREENHIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA							
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA ATUALIZAÇÃO, COMPATIBILIZAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS, PARA A REQUALIFICAÇÃO URBANA DA ORLA MARÍTIMA DO JANGA ENTRE OS TRECHOS DA RUA ESCADA E A AV. JOÃO PEREIRA DE OLIVEIRA, NO MUNICÍPIO DA CIDADE DO PAULISTA/PE.		RECURSOS INTERNOS		PERÍODO: 01/01/2024 a 13/12/2024									
		CONVITE: N° 001/2021 PROCESSO: N° 012/2021 DATA DO CONTRATO: 05/08/21		TOTAL CONTRATADO (R\$): R\$ 296.032,97									
		PRAZO EXECUÇÃO : 4 MESES VIGÊNCIA: 12 MESES		BM Nº 06 - CT 027/2021 R\$ 30.876,38									
		10º T.A. PRAZO DE EXECUÇÃO 12/12/2024 a 11/04/2025											
		9º T.A. PRAZO DE EXECUÇÃO 12/08/2024 a 11/12/2024											
		8º T.A. PRAZO DE EXECUÇÃO 12/04/2024 a 11/08/2024											
		7º T.A. PRAZO DE EXECUÇÃO 12/12/2023 a 11/04/2024											
		6º T.A. PRAZO DE EXECUÇÃO 12/08/2023 a 11/12/2023											
		5º T.A. PRAZO DE EXECUÇÃO 12/04/2023 a 11/08/2023											
		4º T.A. PRAZO DE EXECUÇÃO 12/12/2022 a 11/04/2023		ACUMULADO ANTERIOR + BM ATUAL R\$ 234.523,06									
3º T.A. PRAZO DE EXECUÇÃO 12/08/2022 a 11/12/2022													
2º T.A. PRAZO DE EXECUÇÃO 12/04/2022 a 11/08/2022													
1º T.A. PRAZO DE EXECUÇÃO 12/12/2021 a 11/04/2022													
8º T.A. PRAZO DE VIGENCIA 05/08/2024 a 04/08/2025													
5º T.A. PRAZO DE VIGENCIA 05/08/2023 a 04/08/2024													
2º T.A. PRAZO DE VIGENCIA 05/08/2022 a 04/08/2023													
PRAZO DE VIGENCIA 05/08/2021 a 04/08/2022		SALDO CONTRATUAL (R\$): R\$ 61.509,91											
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR DO CONTRATO	QUANTIDADE		VALOR TOTAL MEDIDO (R\$)							
				PREVISTA POR ETAPA	PREVISTO PARA A ETAPA 6	PREVISTA POR PRODUTO	EXECUTADA	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADA	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
1.0	PRODUTOS												
	ETAPA 01: RELATÓRIO TÉCNICO PRELIMINAR	25%		R\$ 74.008,24		RS 18.502,06	1,00	-	1,00		18.502,06	-	
	RS 18.502,06					1,00	-	1,00		18.502,06	-		
	RS 18.502,06					1,00	-	1,00		18.502,06	-		
	RS 18.502,06					1,00	-	1,00		18.502,06	-	R\$ 74.008,24	
ETAPA 02: RELATÓRIO DO PROJETO BÁSICO URBANÍSTICO	15%		R\$ 44.404,95		RS 8.880,99	1,00	-	1,00		8.880,99	-		
RS 8.880,99					1,00	-	1,00		8.880,99	-			
RS 8.880,99					1,00	-	1,00		8.880,99	-			
RS 8.880,99					1,00	-	1,00		8.880,99	-			
RS 8.880,99					0,80	0,20	1,00		7.104,79	1.776,20			
ETAPA 03: RELATÓRIO DO PROJETO DE EDIFICAÇÕES E MOBILIÁRIO URBANO (QUOSQUE)					RS 2.775,31	1,00	-	1,00		2.775,31	-		
RS 2.775,31					1,00	-	1,00		2.775,31	-			
RS 2.775,31					1,00	-	1,00		2.775,31	-			
RS 2.775,31					1,00	-	1,00		2.775,31	-			
RS 2.775,31					1,00	-	1,00		2.775,31	-			
PRODUTO 05: PROJETO BÁSICO DE ESTRUTURA						RS 2.775,31	1,00	-	1,00		2.775,31	-	

Paulista



Jackeline da Silva Melo
Arquiteta e Urbanista
CAU Nº A61947-7

 PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS E ORÇAMENTOS BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS			FONTE DE RECURSOS:		BM Nº 06 - CT 027/2021 - COLMEIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA ATUALIZAÇÃO, COMPATIBILIZAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS, PARA A REQUALIFICAÇÃO URBANA DA ORLA MARÍTIMA DO JANGA ENTRE OS TRECHOS DA RUA ESCADA E A AV. JOÃO PEREIRA DE OLIVEIRA, NO MUNICÍPIO DA CIDADE DO PAULISTA/PE.			RECURSOS INTERNOS		PERÍODO: 01/01/2024 a 13/12/2024	
			CONVITE: Nº 001/2021 PROCESSO: Nº 012/2021 DATA DO CONTRATO: 05/08/21		TOTAL CONTRATADO (R\$) :	
			PRAZO EXECUÇÃO : 4 MESES VIGÊNCIA: 12 MESES		BM Nº 06 - CT 027/2021	
			10º T.A. PRAZO DE EXECUÇÃO 12/12/2024 a 11/04/2025			
			9º T.A. PRAZO DE EXECUÇÃO 12/08/2024 a 11/12/2024			
			8º T.A. PRAZO DE EXECUÇÃO 12/04/2024 a 11/08/2024			
			7º T.A. PRAZO DE EXECUÇÃO 12/12/2023 a 11/04/2024			
			6º T.A. PRAZO DE EXECUÇÃO 12/08/2023 a 11/12/2023			
			5º T.A. PRAZO DE EXECUÇÃO 12/04/2023 a 11/08/2023			
			4º T.A. PRAZO DE EXECUÇÃO 12/12/2022 a 11/04/2023			
			3º T.A. PRAZO DE EXECUÇÃO 12/08/2022 a 11/12/2022			
			2º T.A. PRAZO DE EXECUÇÃO 12/04/2022 a 11/08/2022			
			1º T.A. PRAZO DE EXECUÇÃO 12/12/2021 a 11/04/2022			
			8º T.A. PRAZO DE VIGENCIA 05/08/2024 a 04/08/2025			
			5º T.A. PRAZO DE VIGENCIA 05/08/2023 a 04/08/2024			
			2º T.A. PRAZO DE VIGENCIA 05/08/2022 a 04/08/2023			
			PRAZO DE VIGENCIA 05/08/2021 a 04/08/2022			
			ACUMULADO ANTERIOR + BM ATUAL			
			SALDO CONTRATUAL (R\$) :			
			R\$ 61.509,91			



COLMEIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

CNPJ 05.800.129/0001-06



Jacke da Silva Melo

Arquiteta e Urbanista

CAU Nº A61947-7



 		
---	--	--

Espraga
COLMÉLIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
CNPJ 05.800.129/0001-06

Página 4 de 6

Jackeline da Silva Melo
Arquiteta e Urbanista
CAD Nº A61947-7



PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS E ORÇAMENTOS
BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS

OBJETO:	FONTE DE RECURSOS:		BM Nº 06 - CT 027/2021 - COLMEIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	
	RECURSOS INTERNOS		PERÍODO: 01/01/2024 a 13/12/2024	
	CONVITE: Nº 001/2021 PROCESSO: Nº 012/2021 DATA DO CONTRATO: 05/08/21		TOTAL CONTRATADO (R\$): R\$ 296.032,97	
	PRAZO EXECUÇÃO: 4 MESES VIGÊNCIA: 12 MESES		BM Nº 06 - CT 027/2021 R\$ 30.876,38	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA ATUALIZAÇÃO, COMPATIBILIZAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS, PARA A REQUALIFICAÇÃO URBANA DA ORLA MARÍTIMA DO JANGA ENTRE OS TRECHOS DA RUA ESCADA E A AV. JOÃO PEREIRA DE OLIVEIRA, NO MUNICÍPIO DA CIDADE DO PAULISTA/PE.	10º T.A. PRAZO DE EXECUÇÃO		12/12/2024 a 11/04/2025	
	9º T.A. PRAZO DE EXECUÇÃO		12/08/2024 a 11/12/2024	
	8º T.A. PRAZO DE EXECUÇÃO		12/04/2024 a 11/08/2024	
	7º T.A. PRAZO DE EXECUÇÃO		12/12/2023 a 11/04/2024	
	6º T.A. PRAZO DE EXECUÇÃO		12/08/2023 a 11/12/2023	
	5º T.A. PRAZO DE EXECUÇÃO		12/04/2023 a 11/08/2023	
	4º T.A. PRAZO DE EXECUÇÃO		12/12/2022 a 11/04/2023	
	3º T.A. PRAZO DE EXECUÇÃO		12/08/2022 a 11/12/2022	
	2º T.A. PRAZO DE EXECUÇÃO		12/04/2022 a 11/08/2022	
	1º T.A. PRAZO DE EXECUÇÃO		12/12/2021 a 11/04/2022	
	8º T.A. PRAZO DE VIGÊNCIA		05/08/2024 a 04/08/2025	
	5º T.A. PRAZO DE VIGÊNCIA		05/08/2023 a 04/08/2024	
	2º T.A. PRAZO DE VIGÊNCIA		05/08/2022 a 04/08/2023	
	PRAZO DE VIGÊNCIA		05/08/2021 a 04/08/2022	
		ACUMULADO ANTERIOR + BM ATUAL	R\$ 234.523,06	
		SALDO CONTRATUAL (R\$):	R\$ 61.509,91	

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR DO CONTRATO	QUANTIDADE				VALOR TOTAL MEDIDO (R\$)	
				PREVISTA POR ETAPA	PREVISTO PARA A ETAPA 6	PREVISTA POR PRODUTO	EXECUTADA	ANTERIOR	ACUMULADO
4.0	PRODUTO 2.3: PROJETO EXECUTIVO DE COMBATE A INCÊNDIO	20%	R\$ 59.206,59	R\$ 11.841,32	R\$ 11.841,32	RS 910,87	ANTERIOR	-	-
	PRODUTO 2.4: PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA					RS 910,87	-	-	-
	PRODUTO 02: PROJETO EXECUTIVO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO URBANO - PEEM - MIRANTES 1 E 2								
	PRODUTO 2.1: PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA					RS 910,87	-	-	-
	PRODUTO 2.2: PROJETO DE CONCEPÇÃO DE PONTOS ELÉTRICOS					RS 910,87	-	-	-
	PRODUTO 2.3: PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA					RS 910,87	-	-	-
	PRODUTO 02: PROJETO EXECUTIVO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO URBANO - PEEM - (EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICAS - ESPAÇOS FITNESS, PLAYGROUNDS, PERGOLADOS, LINEIRAS DOS QUIOSQUES)								
	PRODUTO 2.1: PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA					RS 910,87	0,20	728,69	182,17
	PRODUTO 03: PROJETO EXECUTIVO MERCADO DE PESCADOS								
	PRODUTO 3.1: PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA					RS 2.368,26	0,80	1.894,61	473,65
	PRODUTO 3.2: PROJETO DE CONCEPÇÃO DE PONTOS ELÉTRICOS					RS 2.368,26	-	-	2.368,26
	PRODUTO 3.3: PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					RS 2.368,26	-	-	2.368,26
	PRODUTO 3.4: PROJETO EXECUTIVO DE COMBATE A INCÊNDIO					RS 2.368,26	-	-	2.368,26
	PRODUTO 3.5: PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA					RS 2.368,26	0,80	1.894,61	473,65

COLMEIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
CNPJ 05.800.129/0001-06

Jackeline da Silva Melo
Arquiteta e Urbanista
(CAU Nº A61947-7)



PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS E ORÇAMENTOS
BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS

BM Nº 06 - CT 027/2021 - COLMEIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
PERÍODO: 01/01/2024 a 13/12/2024
RECURSOS INTERNOS
CONVITE: Nº 001/2021
PROCESSO: Nº 012/2021
DATA DO CONTRATO: 05/08/21
EXECUÇÃO: 4 MESES
VIGÊNCIA: 12 MESES
BM Nº 06 - CT 027/2021
RS 296.032,97
RS 30.876,38
ACUMULADO ANTERIOR + BM ATUAL
RS 234.523,06
SALDO CONTRATUAL (RS):
RS 61.509,91

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA ATUALIZAÇÃO, COMPATIBILIZAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS, PARA A REQUALIFICAÇÃO URBANA DA ORLA MARÍTIMA DO JANGA ENTRE OS TRECHOS DA RUA ESCADA E A AV. JOÃO PEREIRA DE OLIVEIRA, NO MUNICÍPIO DA CIDADE DO PAULISTA/PE.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR DO CONTRATO	QUANTIDADE				EXECUTADA				VALOR TOTAL MEDIDO (R\$)	
				PREVISTA POR ETAPA	PREVISTO PARA A ETAPA 6	PREVISTA POR PRODUTO	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADA	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO	
	PRODUTO 04: PROJETO EXECUTIVO DOS PIERS DE ATRACAMENTO	100%	296.032,97	296.032,97	R\$ 11.841,32								
	PRODUTO 4.1: PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA					R\$ 3.947,11	-	1,00	1,00	-	3.947,11		
	PRODUTO 4.2: PROJETO DE CONCEPÇÃO DE PONTOS ELÉTRICOS					R\$ 3.947,11	-	-	-	-	-		
	PRODUTO 4.3: PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA					R\$ 3.947,11	-	-	-	-	-		
	PRODUTO 05: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, ORÇAMENTO E TERMO DE REFERÊNCIA PARA OBRA												
	PRODUTO 5.1: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS					R\$ 4.736,53	0,50	0,30	0,80	2.368,27	1.420,96		
	PRODUTO 5.2: ORÇAMENTO					R\$ 5.920,66	-	-	-	-	-		
	PRODUTO 5.3: TERMO DE REFERÊNCIA PARA OBRA												
	PRODUTO FINAL												
			296.032,97	296.032,97									
TOTAL GERAL													

VALOR DESTA MEDIÇÃO RS 30.876,38 (Trinta mil, oitocentos e setenta e seis reais e oito centavos).

ASSINATURAS E CARIMBOS
Fiscalização
Representante da Contratada
Estela Sorzana Matias Ricate Bragg
COLMEIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
CNPJ 05.800.129/0001-06
Assinatura para pagamento
Jackeline da Silva Melo
Arquiteta e Urbanista
CAU Nº A61947-1

<												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

</										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS E ORÇAMENTOS

MEMORIA DE CÁLCULO - BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS 06

PERÍODO: 01/01/2024 a 13/12/2024

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA ATUALIZAÇÃO, COMPATIBILIZAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS, PARA A REQUALIFICAÇÃO URBANA DA ORLA MARÍTIMA DO JANGA ENTRE OS TRECHOS DA RUA ESCADA E A AV. JOÃO PEREIRA DE OLIVEIRA, NO MUNICÍPIO DA CIDADE DO PAULISTA/PE.

PRODUTOS %	PRODUTO	DESCRIÇÃO	INICIAL	ENTREGUE	ETAPAS					
					BM 01	BM 02	BM 03	BM 04	BM 05	BM 06
ETAPA 03 - RELATÓRIO DO PROJETO DE EDIFICAÇÕES E MOBILIÁRIO URBANO Contempla: Quiosques, Projeto padrão de Piers de Atracamento de Embarcações a serem implantados nos quebra-mares, Projeto padrão de Caixas.	PRODUTO 02 Projeto de Concepção de Pontos Elétricos	QUIOSQUE - PRODUTO 02 - Projeto de Concepção de Pontos Elétricos	100%	100%				ETAPA 03 - RELATÓRIO DO PROJETO DE EDIFICAÇÕES E MOBILIÁRIO URBANO		
		CAIXARA - PRODUTO 02 - Projeto de Concepção de Pontos Elétricos	100%	80%				ETAPA 03 - RELATÓRIO DO PROJETO DE EDIFICAÇÕES E MOBILIÁRIO URBANO		
		PIERS DE ATRACAMENTO - PRODUTO 2 - Projeto de Concepção de Pontos Elétricos	100%	0%						
	PRODUTO 03 Projeto de Instalações hidrossanitárias	MIRANTES 1 e 2 - PRODUTO 02 - Projeto de Concepção de Pontos Elétricos	100%	80%				ETAPA 03 - RELATÓRIO DO PROJETO DE EDIFICAÇÕES E MOBILIÁRIO URBANO		
		QUIOSQUE - PRODUTO 03 - Projeto Básico de Instalações Hidrossanitárias	100%	100%				ETAPA 03 - RELATÓRIO DO PROJETO DE EDIFICAÇÕES E MOBILIÁRIO URBANO		
PRODUTO 04 Projeto Básico de Combate a Incêndio;	PRODUTO 04 Projeto Básico de Combate a Incêndio;	QUIOSQUE - PRODUTO 04 - Projeto Básico de Combate a Incêndio	100%	100%				ETAPA 03 - RELATÓRIO DO PROJETO DE EDIFICAÇÕES E MOBILIÁRIO URBANO		
		CAIXARA - PRODUTO 04 - Projeto Básico de Combate a Incêndio	100%	80%				ETAPA 03 - RELATÓRIO DO PROJETO DE EDIFICAÇÕES E MOBILIÁRIO URBANO		

Handwritten signature

Jackson da Silva Melo
Arquiteta e Urbanista
CAU Nº A61947-7

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA										
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA										
SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS E ORÇAMENTOS										
MEMORIA DE CÁLCULO- BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS 06										
PERÍODO: 01/01/2024 a 13/12/2024										
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA ATUALIZAÇÃO, COMPATIBILIZAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS, PARA A REQUALIFICAÇÃO URBANA DA ORLA MARÍTIMA DO JANGA ENTRE OS TRECHOS DA RUA ESCADA E A AV. JOÃO PEREIRA DE OLIVEIRA, NO MUNICÍPIO DA CIDADE DO PAULISTA/PE.										
OBJETO:										
PRODUTOS %	PRODUTO	DESCRIÇÃO	INICIAL	ENTREGUE	BM 01	BM 02	BM 03	BM 04	BM 05	BM 06
ETAPA 04 - RELATÓRIO DO PROJETO DE MERCADO DE PESCADOS	PRODUTO 05 Projeto Básico de Estrutura	QUIOSQUE - PRODUTO 05 - Projeto Básico de Estrutura	100%	100%				ETAPA 03 - RELATÓRIO DO PROJETO DO PROJETO DE EDIFICAÇÕES E MOBILIÁRIO URBANO	ETAPA 03 - RELATÓRIO DO PROJETO DO PROJETO DE EDIFICAÇÕES E MOBILIÁRIO URBANO	
		CAIÇARA - PRODUTO 05 - Projeto Básico de Estrutura	100%	80%				ETAPA 03 - RELATÓRIO DO PROJETO DO PROJETO DE EDIFICAÇÕES E MOBILIÁRIO URBANO		
		PIERS DE ATRACAMENTO - PRODUTO 05 - Projeto Básico de Estrutura	100%	0%						
		MIRANTES 1 E 2 - PRODUTO 05 - Projeto Básico de Estrutura	100%	0%						
		PRODUTO 01 - Projeto Básico de Arquitetura	100%	100%				ETAPA 04 - RELATÓRIO DO PROJETO DO PROJETO DO PROJETO DO PROJETO DE PESCADOS	ETAPA 04 - RELATÓRIO DO PROJETO DO PROJETO DO PROJETO DE PESCADOS	
	PRODUTO 02 Projeto de Concepção de Pontos Elétricos	PRODUTO 02 - Projeto de Concepção de Pontos Elétricos	100%	100%				ETAPA 04 - RELATÓRIO DO PROJETO DO PROJETO DO PROJETO DE PESCADOS		
	PRODUTO 03 Projeto de Instalações hidrossanitárias	PRODUTO 03 - Projeto Básico de Instalações Hidrossanitárias	100%	100%				ETAPA 04 - RELATÓRIO DO PROJETO DO PROJETO DO PROJETO DE PESCADOS		
	PRODUTO 04 Projeto Básico de Combate a Incêndio;	PRODUTO 04 - Projeto Básico de Combate a Incêndio	100%	100%				ETAPA 04 - RELATÓRIO DO PROJETO DO PROJETO DO PROJETO DE PESCADOS		
	PRODUTO 05 Projeto Básico de Estrutura	PRODUTO 05 - Projeto Básico de Estrutura	100%	100%				ETAPA 04 - RELATÓRIO DO PROJETO DO PROJETO DO PROJETO DE PESCADOS	ETAPA 04 - RELATÓRIO DO PROJETO DO PROJETO DO PROJETO DE PESCADOS	


Jackeline da Silva Melo
Araújo e Urbanista
OAB/PE A61947-7



PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS E ORÇAMENTOS

MEMORIA DE CÁLCULO - BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS 06

PERÍODO:

01/01/2024 a 13/12/2024

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA ATUALIZAÇÃO, COMPATIBILIZAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS, PARA A REQUALIFICAÇÃO URBANA DA ORLA MARÍTIMA DO JANGA ENTRE OS TRECHOS DA RUA ESCADA E A AV. JOÃO PEREIRA DE OLIVEIRA, NO MUNICÍPIO DA CIDADE DO PAULISTA/PE.

PRODUTOS %	PRODUTO	DESCRIÇÃO	INICIAL	ENTREGUE	ETAPAS					
					BM 01	BM 02	BM 03	BM 04	BM 05	BM 06
ETAPA 05: RELATÓRIO DO PROJETO BÁSICO LEGAL	PRODUTO 01: PROJETO PARA LICENCIAMENTO NO MUNICÍPIO	1.1: PROJETO LEGAL URBANÍSTICO - PRANCHAS URB 01/27 A 27/27 E MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO URBANÍSTICO	100%	30%						ETAPA 05: RELATÓRIO DO PROJETO BÁSICO LEGAL
	PRODUTO 02: ANUÊNCIA AMBIENTAL DO CPRH/ E OI/ SEMA	1.2: PROJETO LEGAL DE ARQUITETURA (QUIOSQUE) - PRANCHAS ARQ 01/02 A 02/02 E MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO ARQUITETÔNICO	100%	30%						ETAPA 05: RELATÓRIO DO PROJETO BÁSICO LEGAL
	PRODUTO 03: PROJETO PARA LICENCIAMENTO COMPESA	1.3: PROJETO LEGAL DE ARQUITETURA (MERCADO DE PESCADOS) - PRANCHAS ARQ 01/02 A 02/02 E MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO ARQUITETÔNICO	100%	30%						ETAPA 05: RELATÓRIO DO PROJETO BÁSICO LEGAL
	PRODUTO 04: PROJETO PARA LICENCIAMENTO CELPE	1.4: PROJETO LEGAL DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS (QUIOSQUE) - PRANCHAS HID 01/07 A 07/07 E MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100%	0%						
	PRODUTO 05: PROJETO PARA LICENCIAMENTO SPU	1.5: PROJETO LEGAL DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS (MERCADO DE PESCADOS) - PRANCHAS HID 01/01 E SAN 01/01 E MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100%	0%						
	PRODUTO 06: PROJETO PARA LICENCIAMENTO CAPTANIA DOS PORTOS		100%	0%						
PRODUTO 01: PROJETO EXECUTIVO - FEU		PRODUTO 1.1: PROJETO EXECUTIVO URBANÍSTICO: PRANCHAS URB 01/57 a 57/57	100%	100%						ETAPA 06: RELATÓRIO DO PROJETO EXECUTIVO
		PRODUTO 1.2: PROJETO EXECUTIVO PAISAGÍSTICO: PRANCHAS PAI 01/12 a 12/12	100%	100%						ETAPA 06: RELATÓRIO DO PROJETO EXECUTIVO
		PRODUTO 1.3: PROJETO EXECUTIVO DE ILUMINAÇÃO: PRANCHAS LUM 01/12 a 12/12	100%	100%						ETAPA 06: RELATÓRIO DO PROJETO EXECUTIVO
		PRODUTO 1.4: PROJETO EXECUTIVO DE ACESSIBILIDADE: PRANCHAS ACE 01/12 a 12/12	100%	100%						ETAPA 06: RELATÓRIO DO PROJETO EXECUTIVO
		PRODUTO 1.5: PROJETO EXECUTIVO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA: PRANCHAS SIN 01/04 a 04/04	100%	100%						ETAPA 06: RELATÓRIO DO PROJETO EXECUTIVO



PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS E ORÇAMENTOS

MEMORIA DE CÁLCULO - BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS 06

PERÍODO: 01/01/2024 a 13/12/2024

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA ATUALIZAÇÃO, COMPATIBILIZAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS, PARA A REQUALIFICAÇÃO URBANA DA ORLA MARÍTIMA DO JANGA ENTRE OS TRECHOS DA RUA ESCADA E A AV. JOÃO PEREIRA DE OLIVEIRA, NO MUNICÍPIO DA CIDADE DO PAULISTA/PE.

PRODUTOS %	PRODUTO	DESCRIÇÃO	INICIAL	ENTREGUE	ETAPAS					
					BM 01	BM 02	BM 03	BM 04	BM 05	BM 06
PRODUTO 01: PROJETO EXECUTIVO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO URBANO - PEEM - QUIOSQUE	PRODUTO 01: PROJETO EXECUTIVO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO URBANO - PEEM - QUIOSQUE	PRODUTO 2.1: PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA. PRANCHAS ARQ 01/06 a 06/06	100%	100%					ETAPA 06: RELATÓRIO DO PROJETO DO PROJETO EXECUTIVO	ETAPA 06: RELATÓRIO DO PROJETO DO PROJETO EXECUTIVO
		PRODUTO 2.2: PROJETO DE CONCEPÇÃO DE PONTOS ELÉTRICOS. PRANCHAS ELE 01/02 a 02/02 e LUM 01/01	100%	100%					ETAPA 06: RELATÓRIO DO PROJETO DO PROJETO EXECUTIVO	ETAPA 06: RELATÓRIO DO PROJETO DO PROJETO EXECUTIVO
		PRODUTO 2.3: PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS. PRANCHAS HID 01/07 a 07/07	100%	100%					ETAPA 06: RELATÓRIO DO PROJETO DO PROJETO EXECUTIVO	ETAPA 06: RELATÓRIO DO PROJETO DO PROJETO EXECUTIVO
		PRODUTO 2.4: PROJETO EXECUTIVO DE COMBATE A INCÊNDIO. PRANCHAS PCI 01/02 a 02/02	100%	100%					ETAPA 06: RELATÓRIO DO PROJETO DO PROJETO EXECUTIVO	ETAPA 06: RELATÓRIO DO PROJETO DO PROJETO EXECUTIVO
		PRODUTO 2.5: PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA. PRANCHAS EST 01/02 a 02/02	100%	100%					ETAPA 06: RELATÓRIO DO PROJETO DO PROJETO EXECUTIVO	ETAPA 06: RELATÓRIO DO PROJETO DO PROJETO EXECUTIVO
PRODUTO 02: PROJETO EXECUTIVO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO URBANO - PEEM - CAÇARA	PRODUTO 02: PROJETO EXECUTIVO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO URBANO - PEEM - CAÇARA	PRODUTO 2.1: PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA:	100%	0%						
		PRODUTO 2.2: PROJETO DE CONCEPÇÃO DE PONTOS ELÉTRICOS:	100%	0%						
		PRODUTO 2.3: PROJETO EXECUTIVO DE COMBATE A INCÊNDIO:	100%	0%						
		PRODUTO 2.4: PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA:	100%	0%						
PRODUTO 02: PROJETO EXECUTIVO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO URBANO - PEEM - MIRANTES 1 E 2	PRODUTO 02: PROJETO EXECUTIVO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO URBANO - PEEM - MIRANTES 1 E 2	PRODUTO 2.1: PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA:	100%	0%						
		PRODUTO 2.2: PROJETO DE CONCEPÇÃO DE PONTOS ELÉTRICOS:	100%	0%						
		PRODUTO 2.3: PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA:	100%	0%						

estmcap

COLUMEA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
CNPJ 05.800.129/0001-05

Jackeline da Silva Melo
Arquiteta e Urbanista
CAU Nº A61947-7

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA										
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA										
SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS E ORÇAMENTOS										
MEMORIA DE CÁLCULO - BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS 06										
PERÍODO: 01/01/2024 a 13/12/2024										
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA ATUALIZAÇÃO, COMPATIBILIZAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS, PARA A REQUALIFICAÇÃO URBANA DA ORLA MARÍTIMA DO JANGA ENTRE OS TRECHOS DA RUA ESCADA E A AV. JOÃO PEREIRA DE OLIVEIRA, NO MUNICÍPIO DA CIDADE DO PAULISTA/PE.										
OBJETO:	ETAPAS									
PRODUTOS %	PRODUTO	DESCRIÇÃO	INICIAL	ENTREGUE	BM 01	BM 02	BM 03	BM 04	BM 05	BM 06
ETAPA 06: RELATÓRIO DO PROJETO EXECUTIVO	PRODUTO 02: PROJETO EXECUTIVO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO URBANO - PEEM - (EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICAS - ESPACOS FITNESS, PLAYGROUNDS, PERGOLADOS, LIXEIRAS DOS QUIOSQUES)	PRODUTO 2.1: PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA: PRANCHAS URB 52.57 a 57/57	100%	100%					ETAPA 06: RELATÓRIO DO PROJETO EXECUTIVO	ETAPA 06: RELATÓRIO DO PROJETO EXECUTIVO
		PRODUTO 3.1: PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA: PRANCHAS ARQ 01/08 a 08/08	100%	100%					ETAPA 06: RELATÓRIO DO PROJETO EXECUTIVO	ETAPA 06: RELATÓRIO DO PROJETO EXECUTIVO
	PRODUTO 03: PROJETO EXECUTIVO DE MERCADO DE PESCADOS	PRODUTO 3.2: PROJETO DE CONCEPÇÃO DE PONTOS ELÉTRICOS: PRANCHAS ELE 01/07 a 07/07 E LUM 01/02 a 02/02	100%	100%					ETAPA 06: RELATÓRIO DO PROJETO EXECUTIVO	ETAPA 06: RELATÓRIO DO PROJETO EXECUTIVO
		PRODUTO 3.3: PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS: PRANCHAS HID 01/03 a 03/03 e SAN 01/02 a 02/02	100%	100%					ETAPA 06: RELATÓRIO DO PROJETO EXECUTIVO	ETAPA 06: RELATÓRIO DO PROJETO EXECUTIVO
		PRODUTO 3.4: PROJETO EXECUTIVO DE COMBATE A INCÊNDIO: PRANCHAS PCI 01/02 a 02/02	100%	100%					ETAPA 06: RELATÓRIO DO PROJETO EXECUTIVO	ETAPA 06: RELATÓRIO DO PROJETO EXECUTIVO
		PRODUTO 3.5: PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA: PRANCHAS EST 01/20 a 20/20.	100%	100%					ETAPA 06: RELATÓRIO DO PROJETO EXECUTIVO	ETAPA 06: RELATÓRIO DO PROJETO EXECUTIVO

Assinatura

CONLUCIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
CNPJ 05.800.129/0001-06

Jackeline da Silva Melo
Arquiteta e Urbanista
CAV Nº A61947-7

 PAULISTA PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS E ORÇAMENTOS MEMORIA DE CÁLCULO - BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS 06 PERÍODO: 01/01/2024 a 13/12/2024									
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA ATUALIZAÇÃO, COMPATIBILIZAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS, PARA A REQUALIFICAÇÃO URBANA DA ORLA MARÍTIMA DO JANGA ENTRE OS TRECHOS DA RUA ESCADA E A AV. JOÃO PEREIRA DE OLIVEIRA, NO MUNICÍPIO DA CIDADE DO PAULISTA/PE.									
PRODUTOS %	PRODUTO	DESCRIÇÃO	INICIAL	ENTREGUE	ETAPAS				
	PRODUTO 04: PROJETO EXECUTIVO DO PIER DE ATRACAMENTO	PRODUTO 4.1: PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA: PRANCHAS ARQ 01/03 a 05/03	100%	100%	BM 01	BM 02	BM 03	BM 04	BM 05
		PRODUTO 4.2: PROJETO DE CONCEPÇÃO DE PONTOS ELÉTRICOS	100%	0%					
		PRODUTO 4.3: PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA	100%	0%					
		PRODUTO 5.1: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: MEMORIAIS DESCRITIVOS DO PROJETO URBANÍSTICO: MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO URBANISMO, MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO PAISAGISMO, MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO LUMINOTÉCNICO, MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO ACESSIBILIDADE, MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO SINALIZAÇÃO TURÍSTICA MEMORIAIS DESCRITIVOS DO PROJETO DO QUIOSQUE: MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO ARQUITETÔNICO, MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO LUMINOTÉCNICO, MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA, MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO COMBATE A INCÊNDIO, MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO ESTRUTURA MEMORIAIS DESCRITIVOS DO PROJETO DO MERCADO DE PESCADOS: MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO ARQUITETÔNICO, MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO LUMINOTÉCNICO, MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA, MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO COMBATE A INCÊNDIO, MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO ESTRUTURA	100%	80%					ETAPA 06: RELATÓRIO DO PROJETO EXECUTIVO
	PRODUTO 05: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, ORÇAMENTO E TERMO DE REFERÊNCIA PARA OBRA	PRODUTO 5.2: ORÇAMENTO	100%	0%					
		PRODUTO 5.3: TERMO DE REFERÊNCIA PARA OBRA	100%	0%					
TOTAL			ACUMULADO	ENTREGUE	QUANT	PRODUTOS ENTREGUE NO PERÍODO			
						PRODUTOS ENTREGUE ANTERIOR			


COLUMÉIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
CNPJ 05.800.179/0001-06


Jackson da Silva Melo
Arquiteta e Urbanista
CAU Nº A61947-7